

OIS 13 5*VT e CEJUSC - Caxias do Sul				PROAD: 2321/2025		FISCAL: LEONARDO LITVIN		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 97.326,52								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 4.924,22								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 102.250,74								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
OIS 13 5*VT e CEJUSC - Caxias do Sul								
PROAD: 2321/2025								
FISCAL: LEONARDO LITVIN								
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 97.326,52								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 4.924,22								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 102.250,74								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	129,19	1,95	15.502,80	234,00	15.736,80
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	9.698,99	477,05	19.397,98	954,10	20.352,08
	MOBILIZAÇÃO							
1.0380	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1,56	23,75	72,98	37,11	114,03	151,14
1.0451	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2,00	23,75	20,65	47,50	41,30	88,80
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,56	16,65	5,41	59,32	19,27	78,59
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,56	21,18	5,58	75,45	19,88	95,33
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
	MOVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO	UN						
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$16,65	R\$5,41	33,30	10,82	44,12
3.2423	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	50,00	R\$0,00	R\$2,02	-	101,00	101,00
1.0284	TAFUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	32,56	17,25	113,68	561,66	3.701,42	4.263,08
3.0748	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	2,00	0,00	23,64	-	47,28	47,28
3.1635	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	0,00	10,58	-	63,48	63,48
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS							
2.0000	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61	257,61
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA							
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	R\$499,72	R\$162,40	999,44	324,80	1.324,24
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.1235	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	10,84	R\$12,10	R\$3,71	131,12	40,20	171,32
	DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	M2	16,25					
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63	R\$19,80	R\$5,40	32,18	8,78	40,96
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,50	R\$16,65	R\$5,41	108,25	35,17	143,42
1.5541	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,89	R\$7,13	R\$2,07	13,48	3,91	17,39
1.5535	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,75	R\$6,56	R\$1,73	123,00	32,44	155,44
1.5537	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,85	R\$1,45	R\$0,34	53,43	12,53	65,96
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	0,75	R\$16,88	R\$5,37	12,66	4,03	16,69
2.0015	RETIRADA DE PERSIANAS	M²	8,40	R\$4,15	R\$1,35	34,86	11,34	46,20
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	4,00	R\$99,94	R\$446,34	399,76	1.785,36	2.185,12
	DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO							
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, COM VIDRO REAPROVEITADO	M2	10,84					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,93	R\$16,65	R\$5,41	248,62	80,78	329,40
1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,37	R\$18,46	R\$5,58	283,65	85,74	369,39
3.0513	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18,48	R\$0,00	R\$0,41	-	7,57	7,57

MED 1	MEDIÇÃO 01				
	R\$ 48.269,06				
	DATA:				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
MED 1	MEDIÇÃO 01				
	R\$ 48.269,06				
	DATA:				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
48,00	6.201,12	93,60	6.294,72	40,00%	
0,80	7.759,19	381,64	8.140,83	40,00%	
1,56	37,11	114,03	151,14	100,00%	
2,00	47,50	41,30	88,80	100,00%	
3,56	59,32	19,27	78,59	100,00%	
3,56	75,45	19,88	95,33	100,00%	
2,00	33,30	10,82	44,12	100,00%	
25,00	-	50,50	50,50	50,00%	
16,85	290,66	1.915,51	2.206,17	52,00%	
1,00	-	23,64	23,64	50,00%	
3,00	-	31,74	31,74	50,00%	
1,00	-	257,61	257,61	100,00%	
0,80	399,78	129,92	529,70	40,00%	
10,84	131,12	40,20	171,32	100,00%	
	-	-	-	0,00%	
	-	-	-	0,00%	
1,89	13,48	3,91	17,39	100,00%	
17,67	115,92	30,57	146,49	94,00%	
36,85	53,43	12,53	65,96	100,00%	
0,25	4,22	1,34	5,56	33,00%	
2,80	11,62	3,78	15,40	33,00%	
1,00	99,94	446,34	546,28	25,00%	
10,84					
14,93	248,62	80,78	329,40	100,00%	
15,37	283,65	85,74	369,39	100,00%	
18,48	-	7,57	7,57	100,00%	

[illegible]

MED 1	MEDIÇÃO 01			
	R\$ 48.269,06			
	DATA:			
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	18.338,66	25.439,52	43.778,18	0,00%
	640,02	887,84	1.527,86	
	-	-	-	0,00%
	18.978,68	26.327,36	45.306,04	

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	1.241,21	1.721,81	2.963,02	
	1.241,21	1.721,81	2.963,02	

	18.338,66	25.439,52	43.778,18	
	640,02	887,84	1.527,86	
	1.241,21	1.721,81	2.963,02	
TOTAL	20.219,89	28.049,17	48.269,06	