

OIS 14 Carinas do Sul - 2ª VT				PROCAD: 3710/2023		FISCAL: Lameirão Lúcia		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 58.071,68								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 58.071,68								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	129,19	1,95	7.751,40	117,00	7.868,40
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	9.698,99	477,05	9.698,99	477,05	10.176,04
	MOBILIZAÇÃO							
1.0380	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1,56	23,75	72,98	37,11	114,03	151,14
1.0451	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2,00	23,75	20,65	47,50	41,30	88,80
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,56	16,65	5,41	59,32	19,27	78,59
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
	MOVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO	UN						
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$16,65	R\$5,41	33,30	10,82	44,12
3.2423	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	50,00	R\$0,00	R\$2,02	-	101,00	101,00
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS							
2.0000	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61	257,61
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA							
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,00	R\$499,72	R\$162,40	499,72	162,40	662,12
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
	DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	M2	20,33					
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,03	R\$19,80	R\$5,40	40,26	10,98	51,24
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,13	R\$16,65	R\$5,41	135,41	44,00	179,41
1.5537	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,68	R\$1,45	R\$0,34	19,84	4,65	24,49
1.5540	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,03	R\$18,86	R\$5,55	283,47	83,42	366,89
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M3	1,45					
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	R\$21,18	R\$5,58	30,73	8,10	38,83
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,51	R\$16,65	R\$5,41	241,56	78,49	320,05
2.0014	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA	M	15,20	R\$2,49	R\$0,81	37,85	12,31	50,16
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	8,65	R\$16,88	R\$5,37	145,97	46,44	192,41
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	8,00	R\$99,94	R\$446,34	799,52	3.570,72	4.370,24
	DIVISÓRIAS							
2.0063	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMINICO COLMEIA # 35MM - COLOCADA	m²	15,91	R\$0,00	R\$172,13	-	2.738,24	2.738,24
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	3,20	R\$27,10	R\$236,75	86,72	757,60	844,32
1.4510	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	16,27	R\$22,07	R\$157,89	359,08	2.568,87	2.927,95
	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	16,27					
3.2906	PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	16,60	R\$0,00	R\$31,72	-	526,41	526,41
3.2907	PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	16,60	R\$0,00	R\$71,40	-	1.184,91	1.184,91
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,21	R\$22,27	R\$4,39	49,28	9,71	58,99
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$16,65	R\$5,41	9,21	2,99	12,20
	ESQUADRIAS							
	PORTA PARA DIVISÓRIA TIPO DIVILUX 90x210 cm COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA	UN	3,00					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,52	R\$16,65	R\$5,41	41,91	13,62	55,53
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,34	R\$19,80	R\$5,40	105,73	28,84	134,57
3.2316	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	3,00	R\$0,00	R\$814,08	-	2.442,24	2.442,24
	PORTA PARA DIVISÓRIA DE GESSO 90x210 cm COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	R\$16,65	R\$5,41	27,94	9,08	37,02
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,56	R\$19,80	R\$5,40	70,49	19,22	89,71
3.2328	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	2,00	R\$0,00	R\$1.267,53	-	2.535,06	2.535,06
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 mm	M²	1,20	R\$54,95	R\$414,51	65,94	497,41	563,35
	FORRO DE GESSO							
1.5199	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	13,68	R\$18,50	R\$21,23	253,08	290,43	543,51
AD 2.4	ALÇAPÃO METÁLICO 60X60 PARA DRYWALL (COM TAMPA E CLICK SOLTE)	UN	2,00	R\$0,00	R\$269,00	-	538,00	538,00
	PINTURAS							
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,54	R\$8,47	R\$10,29	275,61	334,84	610,45
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	32,54	R\$1,05	R\$1,68	34,17	54,67	88,84
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,61	R\$5,07	R\$11,84	423,90	989,94	1.413,84
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,68	R\$18,28	R\$13,49	250,07	184,54	434,61

MED 1	MEDIÇÃO 01				
	R\$ 28.422,86				
	DATA:				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
29,36	3.793,02	57,25	3.850,27	49,00%	
0,49	4.752,51	233,75	4.986,26	49,00%	
1,56	37,11	114,03	151,14	100,00%	
2,00	47,50	41,30	88,80	100,00%	
3,56	59,32	19,27	78,59	100,00%	
2,00	33,30	10,82	44,12	100,00%	
50,00	-	101,00	101,00	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
0,25	124,93	40,60	165,53	25,00%	
2,03	40,26	10,98	51,24	100,00%	
8,13	135,41	44,00	179,41	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
15,03	283,47	83,42	366,89	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
1,45	30,73	8,10	38,83	100,00%	
14,51	241,56	78,49	320,05	100,00%	
15,20	37,85	12,31	50,16	100,00%	
8,65	145,97	46,44	192,41	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
15,91	-	2.738,24	2.738,24	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
16,27	359,08	2.568,87	2.927,95	100,00%	
16,60	-	526,41	526,41	100,00%	
16,60	-	1.184,91	1.184,91	100,00%	
2,21	49,28	9,71	58,99	100,00%	
0,55	9,21	2,99	12,20	100,00%	
2,52	41,91	13,62	55,53	100,00%	
5,34	105,73	28,84	134,57	100,00%	
3,00	-	2.442,24	2.442,24	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
1,00	16,65	5,41	22,06	60,00%	
2,00	39,60	10,80	50,40	56,00%	
1,00	-	1.267,53	1.267,53	50,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
32,54	275,61	334,84	610,45	100,00%	
32,54	34,17	54,67	88,84	100,00%	
89,61	423,90	989,94	1.413,84	100,00%	
13,68	250,07	184,54	434,61	100,00%	

SALDO				
29.648,83				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
30,64	3.958,38	59,75	4.018,13	51%
0,51	4.946,48	243,30	5.189,78	51%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
1,00	-	257,61	257,61	100%
0,75	374,79	121,80	496,59	75%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
13,68	19,84	4,65	24,49	100%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
8,00	799,52	3.570,72	4.370,24	100%
-	-	-	-	0%
3,20	86,72	757,60	844,32	100%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
0,68	11,29	3,67	14,96	40%
1,56	30,89	8,42	39,31	44%
1,00	-	1.267,53	1.267,53	50%
1,20	65,94	497,41	563,35	100%
13,68	253,08	290,43	543,51	100%
2,00	-	538,00	538,00	100%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%

-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
23,14	56,23	535,23	591,46	100%
23,14	115,93	4.647,21	4.763,14	100%
32,69	99,33	1.953,67	2.053,00	100%
1,19	9,12	320,47	329,59	100%
0,34	6,09	2,38	8,47	100%
4,00	-	279,84	279,84	100%
1,20	-	169,99	169,99	100%
79,28	126,85	81,66	208,51	100%
1,56	37,11	114,03	151,14	100%
2,00	47,50	41,30	88,80	100%
3,56	59,32	19,27	78,59	100%
11.104,41	15.785,94	26.890,35	51%	
387,54	550,93	938,47		
751,57	1.068,43	1.820,01		
12.243,53	17.405,30	29.648,83		