



3.0895	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 "", E = 3 /16 "	M	24,78	R\$0,00	R\$27,23	-	674,76	674,76	24,78	-	674,76	674,76	100,00%	
3.0509	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	70,00	R\$0,00	R\$1,89	-	132,30	132,30	70,00	-	132,30	132,30	100,00%	
3.2019	GESSEIRO (HORISTA)	H	6,30	R\$0,00	R\$20,08	-	126,50	126,50	6,30	-	126,50	126,50	100,00%	
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,30	R\$16,65	R\$5,41	104,90	34,08	138,98	6,30	104,90	34,08	138,98	100,00%	
<b>PINTURAS</b>														
<b>PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA</b>			M2	31,85										
1.5628	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,56	R\$21,04	R\$6,95	201,04	66,41	267,45					0,00%	
1.5672	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,37	R\$17,81	R\$6,95	113,45	44,27	157,72					0,00%	
3.1972	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	5,22	R\$0,00	R\$15,08	-	78,77	78,77					0,00%	
3.1550	DILUENTE AGUARRAS	L	5,73	R\$0,00	R\$24,26	-	139,08	139,08					0,00%	
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	106,18	R\$1,05	R\$1,68	111,49	178,38	289,87					0,00%	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,18	R\$5,07	R\$11,84	538,33	1.257,17	1.795,50					0,00%	
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,00	R\$1,38	R\$1,78	164,22	211,82	376,04					0,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,00	R\$6,61	R\$12,33	786,59	1.467,27	2.253,86					0,00%	
<b>PERSIANAS</b>														
2.0015	RETIRADA DE PERSIANAS	M²	6,50	R\$4,15	R\$1,35	26,98	8,78	35,76	6,50	26,98	8,78	35,76	100,00%	
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M²	6,50	R\$0,00	R\$153,80	-	999,70	999,70					0,00%	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
<b>REMANEJAMENTO/INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR DIM 32x125CM COM 2 LAMPADAS</b>			UN	7,00									0,00%	
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	R\$19,43	R\$5,57	272,02	77,98	350,00					0,00%	
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	R\$22,93	R\$5,57	321,02	77,98	399,00					0,00%	
3.1932	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,05	R\$0,00	R\$8,09	-	8,49	8,49					0,00%	
2.0370	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	R\$1,25	R\$2,81	87,50	196,70	284,20					0,00%	
<b>PROGRAMAÇÃO VISUAL</b>														
2.0101	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	1,00	R\$7,52	R\$199,03	7,52	199,03	206,55					0,00%	
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>														
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	161,00	R\$1,60	R\$1,03	257,60	165,83	423,43					0,00%	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA</b>							<b>17.692,22</b>	<b>59.744,05</b>	<b>77.336,27</b>	<b>7.789,56</b>	<b>16.742,72</b>	<b>24.532,28</b>		
<b>REAJUSTE CONTRATUAL 1</b>							<b>3,49%</b>	<b>613,97</b>	<b>2.085,07</b>	<b>2.699,04</b>	<b>271,86</b>	<b>584,32</b>	<b>856,18</b>	
<b>REAJUSTE CONTRATUAL 2</b>							<b>6,54%</b>	<b>1.190,68</b>	<b>4.043,62</b>	<b>5.234,31</b>	<b>527,22</b>	<b>1.133,19</b>	<b>1.660,41</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES</b>							<b>19.396,87</b>	<b>65.872,74</b>	<b>85.269,61</b>	<b>8.588,63</b>	<b>18.460,23</b>	<b>27.048,86</b>		

#### OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%	
<b>ACRESCIMOS</b>													
<b>ESTRUTURA DOS PAINÉIS DE VIDRO EM STEEL FRAME</b>													
	VIGA METÁLICA EM STEEL FRAME	M2	9,71										
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87,35	R\$22,27	R\$4,39	1.945,21	383,45	2.328,66	87,35	1.945,21	383,45	2.328,66	100,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87,35	R\$16,65	R\$5,41	1.454,32	472,55	1.926,87	87,35	1.454,32	472,55	1.926,87	100,00%
3.0312	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	679,36	R\$0,00	R\$1,51	-	1.025,84	1.025,84	679,36	-	1.025,84	1.025,84	100,00%
3.2924	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	58,23	R\$0,00	R\$2,55	-	148,49	148,49	58,23	-	148,49	148,49	100,00%
3.2989	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 "" (25,4 MM)	CENTO	6,79	R\$0,00	R\$121,73	-	826,99	826,99	6,79	-	826,99	826,99	100,00%
3.3060	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	45,52	R\$0,00	R\$12,00	-	546,21	546,21	45,52	-	546,21	546,21	100,00%
3.3064	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	87,35	R\$0,00	R\$14,31	-	1.249,93	1.249,93	87,35	-	1.249,93	1.249,93	100,00%
3.3193	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"	UN	679,36	R\$0,00	R\$1,08	-	733,71	733,71	679,36	-	733,71	733,71	100,00%
<b>DIVISÓRIA DE VIDRO SALA CONCILIAÇÃO 4</b>													
1.4523	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	8,65	R\$58,07	R\$290,37	502,19	2.511,12	3.013,31					0,00%
<b>SUPRESSÕES</b>													
	SUPORTE EM TUBO METÁLICO Ø 40mm PARA ESTRUTURA DE DIVISÓRIA DE VIDRO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA	UNID	-29,00										
3.0973	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	-46,98	R\$0,00	R\$11,49	-	(539,80)	(539,80)	-46,98	-	(539,80)	(539,80)	100,00%



3.2924	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	-58,23	R\$0,00	R\$2,55	-	(148,49)	(148,49)	(58,23)	-	(148,49)	(148,49)	100,00%	
3.2989	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	CENTO	-6,79	R\$0,00	R\$121,73	-	(826,99)	(826,99)	(6,79)	-	(826,99)	(826,99)	100,00%	
3.3060	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	-45,52	R\$0,00	R\$12,00	-	(546,21)	(546,21)	(45,52)	-	(546,21)	(546,21)	100,00%	
3.3064	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	-87,35	R\$0,00	R\$14,31	-	(1.249,93)	(1.249,93)	(87,35)	-	(1.249,93)	(1.249,93)	100,00%	
3.3193	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"	UN	-679,36	R\$0,00	R\$1,08	-	(733,71)	(733,71)	(679,36)	-	(733,71)	(733,71)	100,00%	
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03</b>							<b>244,51</b>	<b>(392,15)</b>	<b>(147,64)</b>	<b>244,51</b>	<b>(392,15)</b>	<b>(147,64)</b>		
REAJUSTE CONTRATUAL 1							3,49%	8,53	- 13,69	- 5,15	8,53	- 13,69	- 5,15	
REAJUSTE CONTRATUAL 2							6,54%	16,55	- 26,54	- 9,99	16,55	- 26,54	- 9,99	
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES</b>							<b>269,59</b>	<b>(432,38)</b>	<b>(162,79)</b>	<b>269,59</b>	<b>(432,38)</b>	<b>(162,79)</b>		
<b>OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04</b>														
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%		
<b>ACRESCIMOS</b>														
1.4523	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	M2	5,29	R\$58,07	R\$290,37	307,19	1.536,06	1.843,25	-	-	-	0,00%		
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04</b>							<b>307,19</b>	<b>1.536,06</b>	<b>1.843,25</b>					
REAJUSTE CONTRATUAL 1							3,49%	10,72	53,61	64,33				
REAJUSTE CONTRATUAL 2							6,54%	20,79	103,96	124,76				
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES</b>							<b>338,70</b>	<b>1.693,63</b>	<b>2.032,34</b>					
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>20.879,33</b>	<b>68.959,33</b>	<b>89.838,66</b>	<b>10.113,87</b>	<b>21.288,73</b>	<b>31.402,60</b>		
REAJUSTE CONTRATUAL 1							3,49%	728,69	2.406,68	3.135,37	352,97	742,98	1.095,95	
REAJUSTE CONTRATUAL 2							6,54%	1.413,16	4.667,34	6.080,50	684,53	1.440,87	2.125,41	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES</b>							<b>23.021,18</b>	<b>76.033,35</b>	<b>99.054,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.151,38</b>	<b>23.472,58</b>	<b>34.623,96</b>	