

OIS 05 REFORMA NA SEÇÃO DE TRANSPORTES				PROAD: 4309 / 2025		FISCAL: Frederico Zerfasa			MED 1	MED 2	MEDIÇÃO 02			
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 111.841,17											R\$ 52.634,74			
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 117,58											DATA: 19/09/2025			
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 111.958,75														
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,58%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	<b>TAXAS E DESPESAS DIVERSAS</b>													
2.0000	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61	257,61	1,00		-	-	-	0,00%
	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>													
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$113,51	R\$1,95	1.816,16	31,20	1.847,36	16,00		-	-	-	0,00%
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$9.698,99	R\$477,05	9.698,99	477,05	10.176,04	0,87	0,13	1.293,20	63,61	1.356,81	13,00%
	<b>LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA</b>													
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	R\$499,72	R\$162,40	999,44	324,80	1.324,24	0,87	1,00	499,72	162,40	662,12	50,00%
	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>													
	DEMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	M²	19,49						5,04		-	-	-	0,00%
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,95	R\$19,80	R\$5,40	38,59	10,52	49,11	0,50	1,00	19,80	5,40	25,20	51,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,80	R\$16,65	R\$5,41	129,79	42,17	171,96	2,02	4,00	66,60	21,64	88,24	51,00%
1.5559	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	5,00	R\$9,89	R\$2,68	49,45	13,40	62,85	2,00		-	-	-	0,00%
	<b>RETIRADA DE GRADIL</b>													
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,21	R\$21,18	R\$5,58	89,19	23,50	112,69	4,21		-	-	-	0,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,21	R\$16,65	R\$5,41	70,12	22,78	92,90	4,21		-	-	-	0,00%
	<b>REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDES E PORRO</b>													
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	90,34						67,76		-	-	-	0,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,69	R\$16,65	R\$5,41	827,29	268,81	1.096,10	37,27		-	-	-	0,00%
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	49,30	R\$16,88	R\$5,37	832,18	264,74	1.096,92	37,12		-	-	-	0,00%
1.5562	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	R\$7,25	R\$1,91	14,50	3,82	18,32			-	-	-	0,00%
1.5581	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, AF 05/2018	UN	2,00	R\$138,38	R\$138,89	276,76	277,78	554,54	2,00		-	-	-	0,00%
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	3,00	R\$899,94	R\$446,34	299,82	1.339,02	1.638,84		1,00	99,94	446,34	546,28	33,00%
	<b>DIVISÓRIAS LEVES</b>													
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	7,14								-	-	-	0,00%
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,96	R\$22,27	R\$4,39	132,82	26,18	159,00		5,96	132,82	26,18	159,00	100,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	R\$16,65	R\$5,41	24,83	8,07	32,90		1,49	24,83	8,07	32,90	100,00%
3.3081	PINO DE AÇO COM ARRUOLA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUOLA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,41	R\$0,00	R\$48,85	-	20,26	20,26		0,41	-	20,26	20,26	100,00%
3.3059	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	12,99	R\$0,00	R\$10,86	-	141,02	141,02		12,99	-	141,02	141,02	100,00%
3.3063	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	41,41	R\$0,00	R\$12,33	-	510,60	510,60		41,41	-	510,60	510,60	100,00%
3.1930	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	17,87	R\$0,00	R\$0,34	-	6,08	6,08		17,87	-	6,08	6,08	100,00%
3.1931	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	11,32	R\$0,00	R\$3,07	-	34,75	34,75		11,32	-	34,75	34,75	100,00%
3.2745	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, À BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	7,37	R\$0,00	R\$3,85	-	28,39	28,39		7,37	-	28,39	28,39	100,00%
3.2934	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	142,85	R\$0,00	R\$0,11	-	15,71	15,71		142,85	-	15,71	15,71	100,00%
3.2941	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	6,53	R\$0,00	R\$0,25	-	1,63	1,63		6,53	-	1,63	1,63	100,00%
3.3129	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	15,04	R\$0,00	R\$29,33	-	441,03	441,03		15,04	-	441,03	441,03	100,00%
1.4520	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 PS	M2	41,04	R\$11,57	R\$79,16	474,83	3.248,73	3.723,56			-	-	-	0,00%
	<b>PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS</b>													
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,46	R\$22,27	R\$4,39	945,66	186,41	1.132,07		21,23	472,83	93,21	566,04	50,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,29	R\$16,65	R\$5,41	187,97	61,07	249,04		5,64	93,98	30,54	124,52	50,00%
3.3081	PINO DE AÇO COM ARRUOLA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUOLA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	2,55	R\$0,00	R\$48,85	-	124,40	124,40		1,27	-	62,20	62,20	50,00%
3.3059	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	101,51	R\$0,00	R\$10,86	-	1.102,40	1.102,40		50,75	-	551,20	551,20	50,00%
3.3063	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	387,67	R\$0,00	R\$12,33	-	4.779,91	4.779,91		193,83	-	2.389,96	2.389,96	50,00%
3.1930	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	83,64	R\$0,00	R\$0,34	-	28,44	28,44		41,82	-	14,22	14,22	50,00%
3.1931	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	52,97	R\$0,00	R\$3,07	-	162,63	162,63		26,49	-	81,32	81,32	50,00%
3.2745	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, À BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	34,51	R\$0,00	R\$3,85	-	132,87	132,87		17,26	-	66,44	66,44	50,00%
3.2934	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	668,91	R\$0,00	R\$0,11	-	73,58	73,58		334,46	-	36,79	36,79	50,00%
3.2941	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	30,58	R\$0,00	R\$0,25	-	7,64	7,64		15,29	-	3,82	3,82	50,00%
3.3129	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	70,38	R\$0,00	R\$29,33	-	2.064,32	2.064,32		35,19	-	1.032,16	1.032,16	50,00%
1.4522	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017	M	1,50	R\$2,22	R\$17,61	3,33	26,42	29,75		0,75	1,67	13,21	14,88	50,00%
1.4510	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 PS	M2	6,21	R\$22,07	R\$157,89	137,05	980,50	1.117,55	6,21		-	-	-	0,00%





1.5601	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$17,75	R\$5,58	1.420,00	446,40	1.866,40			80,00	1.420,00	446,40	1.866,40	100,00%
1.5635	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$28,35	R\$6,43	453,60	102,88	556,48			16,00	453,60	102,88	556,48	100,00%
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$22,27	R\$4,39	534,48	105,36	639,84			24,00	534,48	105,36	639,84	100,00%
1.4751	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,68	R\$14,28	R\$9,43	181,07	119,57	300,64			12,68	181,07	119,57	300,64	100,00%
1.4782	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_FE	M2	12,68	R\$22,16	R\$25,99	280,99	329,55	610,54			12,68	280,99	329,55	610,54	100,00%
	<b>COBERTURA</b>										-	-	-	-	0,00%
1.0665	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019_FS	M2	20,00	R\$5,60	R\$122,62	112,00	2.452,40	2.564,40			-	-	-	-	0,00%
	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										-	-	-	-	0,00%
2.0092	INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE PIA C/ TAMPO AÇO INOX 1 CUBA (FORNEC PELO TRT), COM TORNEIRA	UN	1,00	R\$65,24	R\$522,63	65,24	522,63	587,87			-	-	-	-	0,00%
2.0112	FERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÓ - INSTALADA	M²	7,64	R\$0,00	R\$153,80	-	1.175,03	1.175,03			-	-	-	-	0,00%
2.0039	RODAPÊ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	58,00	R\$3,02	R\$59,40	175,16	3.445,20	3.620,36			20,00	60,40	1.388,00	1.248,40	34,00%
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA</b>					<b>29.368,00</b>	<b>72.067,65</b>	<b>101.435,65</b>							
						REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	1.024,94	2.515,16	3.540,10					
						REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	1.987,70	4.877,72	6.865,41					
						<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES</b>		<b>32.380,64</b>	<b>79.460,53</b>	<b>111.841,17</b>					
											<b>10.582,09</b>	<b>23.561,84</b>	<b>34.143,93</b>		
											369,31	822,31	1.191,62		
											716,22	1.594,72	2.310,95		
											<b>11.667,63</b>	<b>25.978,87</b>	<b>37.646,50</b>		

**OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01**

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			MDO	MAT	TOTAL	%
<b>ACRÉSCIMOS</b>														
	<b>RECOMPOSIÇÃO PISO SANITÁRIOS E ADMINISTRATIVO</b>													
	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE BASE EM COMPENSADO NAVAL</b>	M2	46,99						22,63	12,18	-	-	-	0,00%
3.1068	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	M2	61,09	R\$0,00	R\$180,53	-	11.028,04	11.028,04	29,42	15,83	-	2.858,51	2.858,51	26,00%
1.5590	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,99	R\$17,81	R\$5,40	836,89	253,75	1.090,64	22,63	12,18	216,93	65,77	282,70	26,00%
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,99	R\$19,80	R\$5,40	930,40	253,75	1.184,15	22,63	12,18	241,16	65,77	306,93	26,00%
3.1053	COLA BRANCA BASE PVA	KG	13,16	R\$0,00	R\$32,82	-	431,82	431,82	6,34	3,41	-	111,93	111,93	26,00%
3.3536	SARRAPÃO NÃO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	46,99	R\$0,00	R\$3,03	-	142,38	142,38	22,63	12,18	-	36,91	36,91	26,00%
3.0515	BUCHA DE NYLON SEM ARA SB, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	187,96	R\$0,00	R\$0,83	-	156,01	156,01	90,52	48,72	-	40,44	40,44	26,00%
	<b>REVESTIMENTO PISO SANITÁRIOS</b>													
1.4825	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	10,62	R\$12,57	R\$125,66	133,49	1.334,51	1.468,00			-	-	-	0,00%
	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - alteração em função de ter sido mal estimado na OIS PRINCIPAL</b>													
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	113,51	1,95	4.994,44	85,80	5.080,24	10,00	30,00	3.405,30	56,50	3.463,80	68,00%
	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - em função do acréscimo de 3 semanas de prazo (21 dias)</b>													
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,00	R\$113,51	R\$1,95	2.383,71	40,95	2.424,66			-	-	-	0,00%
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	R\$9.698,99	R\$477,05	7.274,24	357,79	7.632,03		0,50	4.849,50	238,53	5.088,03	67,00%
	<b>LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - em função do acréscimo de 3 semanas de prazo</b>													
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	0,75	R\$499,72	R\$162,40	374,79	121,80	496,59		0,50	249,86	81,20	331,06	67,00%
1.1247	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,00	R\$27,52	R\$87,94	27,52	87,94	115,46	1,00	-	-	-	-	0,00%
1.1588	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,10	R\$65,09	R\$313,58	6,51	31,36	37,87	0,10	-	-	-	-	0,00%
	<b>SUPRESSÕES</b>													
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	-24,10	R\$5,01	R\$200,83	(120,74)	(4.840,00)	(4.960,74)			-	-	-	0,00%
1.5581	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.A.F_05/2018	UN	-1,00	R\$138,38	R\$138,89	(138,38)	(138,89)	(277,27)	-1,00	-1,00	(138,38)	(138,89)	(277,27)	100,00%
3.1070	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	-2,60	R\$0,00	R\$243,83	-	(633,96)	(633,96)			-	-	-	0,00%
	<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01</b>					<b>16.702,87</b>	<b>8.713,05</b>	<b>25.415,92</b>			<b>8.824,37</b>	<b>3.418,67</b>	<b>12.243,04</b>	
						REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	582,93	304,09	887,02				
						REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	1.130,49	589,72	1.720,21				
						<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES</b>		<b>18.416,29</b>	<b>9.606,86</b>	<b>28.023,15</b>				
											<b>1.172.308</b>	<b>454.166,8</b>	<b>1.626.475,4</b>	

**OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02**

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			MDO	MAT	TOTAL	%
<b>ACRÉSCIMOS</b>														
1.5581	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.A.F_05/2018	UN	1,00	R\$138,38	R\$138,89	138,38	138,89	277,27		1,00	138,38	138,89	277,27	100,00%
AD 2.5	ALÇAPÃO METÁLICO 40X40 PARA DRYWALL (COM TAMPA E CLICK SOLTE)	UN	4,00	R\$0,00	R\$210,33	-	841,32	841,32		4,00	-	841,32	841,32	100,00%
	<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02</b>					<b>138,38</b>	<b>980,21</b>	<b>1.118,59</b>			<b>138,38</b>	<b>980,21</b>	<b>1.118,59</b>	
						REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	4,83	34,21	39,04				
						REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	9,37	66,34	75,71				
						<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES</b>		<b>152,58</b>	<b>1.080,76</b>	<b>1.233,34</b>				
											<b>143,21</b>	<b>1.014,42</b>	<b>1.157,63</b>	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03																		
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			MDO	MAT	TOTAL	%				
<b>ACRÉSCIMOS</b>																		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>																		
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$113,51	R\$1,95	794,57	13,65	808,22			-	-	-	0,00%				
	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PORTA COM COMPENSADO NAVAL	M2	1,89								-	-	-	0,00%				
3.1068	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	M2	2,46	R\$0,00	R\$180,53	-	443,56	443,56			-	-	-	0,00%				
1.5590	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$17,81	R\$5,40	33,66	10,21	43,87			-	-	-	0,00%				
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$19,80	R\$5,40	37,42	10,21	47,63			-	-	-	0,00%				
3.1053	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,53	R\$0,00	R\$32,82	-	17,37	17,37			-	-	-	0,00%				
3.3536	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARAMUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,89	R\$0,00	R\$3,03	-	5,73	5,73			-	-	-	0,00%				
3.0515	BUCHA DE NYLON SEM ABA SB, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,56	R\$0,00	R\$0,83	-	6,27	6,27			-	-	-	0,00%				
1.4741	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,89	12,55	R\$12,70	23,72	24,00	47,72			-	-	-	0,00%				
	PINTURA EXTERNA DUAS PAREDES DO CONTAINER ADMINISTRATIVO										-	-	-	0,00%				
1.4746	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	23,76	R\$6,28	R\$3,49	149,21	82,92	232,13		23,76	149,21	82,92	232,13	100,00%				
1.4751	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	23,76	R\$14,28	R\$9,43	339,29	224,06	563,35			-	-	-	0,00%				
1.4781	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	23,76	R\$28,55	R\$19,99	678,35	474,96	1.153,31			-	-	-	0,00%				
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03</b>						<b>2.056,22</b>	<b>1.312,94</b>	<b>3.369,16</b>			<b>149,21</b>	<b>82,92</b>	<b>232,13</b>					
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	71,76	45,82	117,58		5,21	2,89	8,10					
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	139,17	88,86	228,03		-	-	-					
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES</b>						<b>2.267,15</b>	<b>1.447,62</b>	<b>3.714,78</b>			<b>154,42</b>	<b>85,81</b>	<b>240,23</b>					
<b>OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04</b>																		
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			MDO	MAT	TOTAL	%				
<b>ACRÉSCIMOS</b>																		
<b>REVESTIMENTO PISO SANITÁRIOS</b>																		
1.4825	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	14,80	R\$12,57	R\$125,66	186,04	1.859,77	2.045,81			-	-	-	0,00%				
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04</b>						<b>186,04</b>	<b>1.859,77</b>	<b>2.045,81</b>			-	-	-					
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	6,49	64,91	71,40		-	-	-					
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	12,59	125,87	138,47		-	-	-					
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES</b>						<b>205,12</b>	<b>2.050,55</b>	<b>2.255,67</b>			-	-	-					
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>						<b>48.451,51</b>	<b>84.933,62</b>	<b>133.385,13</b>			<b>19.694,05</b>	<b>28.043,64</b>	<b>47.737,69</b>					
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	1.690,96	2.964,18	4.655,14		687,32	978,72	1.666,05					
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	3.279,32	5.748,52	9.027,83		1.332,94	1.898,06	3.231,00					
<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES</b>						<b>53.421,79</b>	<b>93.646,32</b>	<b>147.068,10</b>		<b>TOTAL</b>	<b>21.714,31</b>	<b>30.920,43</b>	<b>52.634,74</b>					