

1.5001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,96	R\$19,78	R\$20,62	38,77	40,42	79,19	-	-	-	0,00%	
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,96	R\$8,47	R\$10,29	16,60	20,17	36,77	-	-	-	0,00%	
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO - PISO													
2.0040	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	0,80	R\$11,79	R\$45,10	9,43	36,08	45,51	-	-	-	0,00%	
2.0044	PISO DE BASALTO LUSTRADO	m²	3,50	R\$30,27	R\$282,67	105,95	989,35	1.095,30	3,50	105,95	989,35	1.095,30	100,00%
FORRO DE GESSO													
RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO													
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	19,95	R\$14,11	R\$72,22	281,49	1.440,79	1.722,28	-	-	-	0,00%	
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,00	R\$18,28	R\$13,49	347,32	256,31	603,63	-	-	-	0,00%	
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,00	R\$1,38	R\$1,78	26,22	33,82	60,04	-	-	-	0,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,00	R\$6,61	R\$12,33	125,59	234,27	359,86	-	-	-	0,00%	
ABERTURA (NICHOS) EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 35X125 CM													
3.0895	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 1", E - 3 /16 "	M	24,78	R\$0,00	R\$27,23	-	674,76	674,76	-	-	-	0,00%	
3.0509	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	70,00	R\$0,00	R\$1,89	-	132,30	132,30	-	-	-	0,00%	
3.2019	GESSEIRO (HORISTA)	H	6,30	R\$0,00	R\$20,08	-	126,50	126,50	-	-	-	0,00%	
1.5634	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,30	R\$16,65	R\$5,41	104,90	34,08	138,98	-	-	-	0,00%	
PINTURAS													
PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA													
1.5628	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,56	R\$21,04	R\$6,95	201,04	66,41	267,45	-	-	-	0,00%	
1.5672	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,37	R\$17,81	R\$6,95	113,45	44,27	157,72	-	-	-	0,00%	
3.1972	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA	L	5,22	R\$0,00	R\$15,08	-	78,77	78,77	-	-	-	0,00%	
3.1550	DILUENTE AGUARRAS	L	5,73	R\$0,00	R\$24,26	-	139,08	139,08	-	-	-	0,00%	
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	106,18	R\$1,05	R\$1,68	111,49	178,38	289,87	-	-	-	0,00%	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,18	R\$5,07	R\$11,84	538,33	1.257,17	1.795,50	-	-	-	0,00%	
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,00	R\$1,38	R\$1,78	164,22	211,82	376,04	-	-	-	0,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,00	R\$6,61	R\$12,33	786,59	1.467,27	2.253,86	-	-	-	0,00%	
PERSIANAS													
2.0015	RETIRADA DE PERSIANAS	M²	6,50	R\$4,15	R\$1,35	26,98	8,78	35,76	-	-	-	0,00%	
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÓ - INSTALADA	M²	6,50	R\$0,00	R\$153,80	-	999,70	999,70	6,50	-	999,70	999,70	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
REMANEJAMENTO/INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR DIM 32x125CM COM 2 LAMPADAS													
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	R\$19,43	R\$5,57	272,02	77,98	350,00	14,00	272,02	77,98	350,00	100,00%
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	R\$22,93	R\$5,57	321,02	77,98	399,00	14,00	321,02	77,98	399,00	100,00%
3.1932	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,05	R\$0,00	R\$8,09	-	8,49	8,49	1,05	-	8,49	8,49	100,00%
2.0370	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	R\$1,25	R\$2,81	87,50	196,70	284,20	70,00	87,50	196,70	284,20	100,00%
PROGRAMAÇÃO VISUAL													
2.0101	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	1,00	R\$7,52	R\$199,03	7,52	199,03	206,55	1,00	7,52	199,03	206,55	100,00%
SERVIÇOS FINAIS													
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	161,00	R\$1,60	R\$1,03	257,60	165,83	423,43	161,00	257,60	165,83	423,43	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						17.592,22	59.744,05	77.336,27	1.680,89	11.117,78	12.798,67		
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	613,97	2.085,07	2.699,04	58,66	388,01	446,67	
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	1.190,68	4.043,62	5.234,31	113,77	752,48	866,25	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES						19.396,87	65.872,74	85.269,61	1.853,32	12.258,27	14.111,59		

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS												
ESTRUTURA DOS PAINÉIS DE VIDRO EM STEEL FRAME												
	VIGA METÁLICA EM STEEL FRAME	M2	9,71									
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87,35	R\$22,27	R\$4,39	1.945,21	383,45	2.328,66	-	-	-	0,00%
1.5634	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87,35	R\$16,65	R\$5,41	1.454,32	472,55	1.926,87	-	-	-	0,00%

3.0312	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	679,36	R\$0,00	R\$1,51	-	1.025,84	1.025,84	-	-	-	0,00%
3.2924	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	58,23	R\$0,00	R\$2,55	-	148,49	148,49	-	-	-	0,00%
3.2989	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	CENTO	6,79	R\$0,00	R\$121,73	-	826,99	826,99	-	-	-	0,00%
3.3060	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	45,52	R\$0,00	R\$12,00	-	546,21	546,21	-	-	-	0,00%
3.3064	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	87,35	R\$0,00	R\$14,31	-	1.249,93	1.249,93	-	-	-	0,00%
3.3193	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"	UN	679,36	R\$0,00	R\$1,08	-	733,71	733,71	-	-	-	0,00%
DIVISÓRIA DE VIDRO SALA CONCILIAÇÃO 4												
1.4523	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	M2	8,65	R\$58,07	R\$290,37	502,19	2.511,12	3.013,31	-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												
	SUPORTE EM TUBO METÁLICO Ø 40mm PARA ESTRUTURA DE DIVISÓRIA DE VIDRO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA	UNID	-29,00									
3.0973	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	-46,98	R\$0,00	R\$11,49	-	(539,80)	(539,80)	-	-	-	0,00%
3.3573	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	-2,03	R\$0,00	R\$245,26	-	(497,88)	(497,88)	-	-	-	0,00%
3.0509	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	-116,00	R\$0,00	R\$1,89	-	(219,24)	(219,24)	-	-	-	0,00%
3.4112	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	-13,05	R\$0,00	R\$52,81	-	(689,17)	(689,17)	-	-	-	0,00%
1.5633	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-34,80	R\$20,98	R\$5,58	(730,10)	(194,18)	(924,28)	-	-	-	0,00%
1.5601	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-17,40	R\$17,75	R\$5,58	(308,85)	(97,09)	(405,94)	-	-	-	0,00%
1.5635	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-5,80	R\$28,35	R\$6,43	(164,43)	(37,29)	(201,72)	-	-	-	0,00%
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-23,20	R\$22,27	R\$4,39	(516,66)	(101,85)	(618,51)	-	-	-	0,00%
1.5591	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-23,20	R\$18,13	R\$4,39	(420,62)	(101,85)	(522,47)	-	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						1.761,06	5.419,94	7.181,00				
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	61,46	189,16	250,62			
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	119,19	366,83	486,03			
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES						1.941,71	5.975,93	7.917,64				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS												
SHAFTS DE GESSO												
1.4519	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 06/2017 PS	M2	12,88	R\$9,59	R\$65,50	123,52	843,64	967,16	-	-	-	0,00%
FORRO DE GESSO DA SALA DE CONC. 1, PARTE DA SALA DE CONC. 4 E PARTE DA CIRCULAÇÃO 2												
1.5538	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,33	R\$3,87	R\$1,10	78,68	22,36	101,04	-	-	-	0,00%
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	20,33	R\$14,11	R\$72,22	286,86	1.468,23	1.755,09	-	-	-	0,00%
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,33	R\$18,28	R\$13,49	371,63	274,25	645,88	-	-	-	0,00%
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,33	R\$1,38	R\$1,78	28,06	36,19	64,25	-	-	-	0,00%
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,33	R\$6,61	R\$12,33	134,38	250,67	385,05	-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												
REDUÇÃO TAMANHO DA DIVISÓRIA DE VIDRO DA SALA DE CONCILIAÇÃO 1												
1.4523	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	M2	-0,84	R\$58,07	R\$290,37	(48,78)	(243,91)	(292,69)	-	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						974,35	2.651,43	3.625,78				
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	34,00	92,53	126,54			
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	65,95	179,46	245,40			
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES						1.074,30	2.923,42	3.997,72				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS												
ALÇAPÕES EM FORRO DE GESSO												
AD 2.5	ALÇAPÃO METÁLICO 40X40 PARA DRYWALL (COM TAMPA E CLICK SOLTE)	UN	9,00	R\$0,00	R\$210,33	-	1.892,97	1.892,97	-	-	-	0,00%
AD 2.4	ALÇAPÃO METÁLICO 60X60 PARA DRYWALL (COM TAMPA E CLICK SOLTE)	UN	2,00	R\$0,00	R\$269,00	-	538,00	538,00	-	-	-	0,00%
	VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA FIXAÇÃO DE VIDROS - PERFIL E=0,5MM	M2	10,28						-	-	-	

1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,52	R\$22,27	R\$4,39	2.060,42	406,16	2.466,58	-	-	-	0,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,52	R\$16,65	R\$5,41	1.540,46	500,53	2.040,99	-	-	-	0,00%
3.2934	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	82,24	R\$0,00	R\$0,11	-	9,05	9,05	-	-	-	0,00%
3.2941	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	657,92	R\$0,00	R\$0,25	-	164,48	164,48	-	-	-	0,00%
3.3060	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	30,13	R\$0,00	R\$12,00	-	361,60	361,60	-	-	-	0,00%
3.3064	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	57,83	R\$0,00	R\$14,31	-	827,48	827,48	-	-	-	0,00%
SHAFTS DE GESSO												
1.4519	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 06/2017 FS	M2	4,50	R\$9,59	R\$65,50	43,16	294,75	337,91	-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												
	VIGA METÁLICA EM STEEL FRAME	M2	-9,71									
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-87,35	R\$22,27	R\$4,39	(1.945,21)	(383,45)	(2.328,66)	-	-	-	0,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-87,35	R\$16,65	R\$5,41	(1.454,32)	(472,55)	(1.926,87)	-	-	-	0,00%
3.0312	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	-679,36	R\$0,00	R\$1,51	-	(1.025,84)	(1.025,84)	-	-	-	0,00%
3.2924	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	-58,23	R\$0,00	R\$2,55	-	(148,49)	(148,49)	-	-	-	0,00%
3.2989	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	-6,79	R\$0,00	R\$121,73	-	(826,99)	(826,99)	-	-	-	0,00%
3.3060	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	-45,52	R\$0,00	R\$12,00	-	(546,21)	(546,21)	-	-	-	0,00%
3.3064	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	-87,35	R\$0,00	R\$14,31	-	(1.249,93)	(1.249,93)	-	-	-	0,00%
3.3193	PORÇA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"	UN	-679,36	R\$0,00	R\$1,08	-	(733,71)	(733,71)	-	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						244,51	(392,15)	(147,64)				
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	8,53	- 13,69	- 5,15			
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	16,55	- 26,54	- 9,99			
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES						269,59	(432,38)	(162,79)				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%	
ACRÉSCIMOS													
1.4523	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	M2	5,29	R\$58,07	R\$290,37	307,19	1.536,06	1.843,25	5,29	307,19	1.536,06	1.843,25	100,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04						307,19	1.536,06	1.843,25					
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	10,72	53,61	64,33				
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	20,79	103,96	124,76				
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES						338,70	1.693,63	2.032,34					

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMO DE PRAZO EM FUNÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS VIDROS APÓS ACRÉSCIMO DE SHAFTS												
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05						-	-	-				0,00%
REAJUSTE CONTRATUAL 1						-	-	-				
REAJUSTE CONTRATUAL 2						-	-	-				
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05 COM REAJUSTES						-	-	-				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MDO	MAT	TOTAL	%	
ACRÉSCIMOS													
1.0375	TROCA DE PERFIS DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA, INCLUSIVE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE VIDROS EXISTENTES	M2	21,85									0,00%	
1.0375	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	23,77	R\$26,60	R\$5,71	632,36	135,74	768,10	23,77	632,36	135,74	768,10	100,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,02	R\$16,65	R\$5,41	316,65	102,89	419,54	19,02	316,65	102,89	419,54	100,00%
1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,04	R\$18,46	R\$5,58	702,15	212,24	914,39	38,04	702,15	212,24	914,39	100,00%
3.0513	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	51,78	R\$0,00	R\$0,41	-	21,23	21,23	51,78	-	21,23	21,23	100,00%
3.1931	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	32,12	R\$0,00	R\$3,07	-	98,61	98,61	32,12	-	98,61	98,61	100,00%
3.3054	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	6,21	R\$0,00	R\$54,03	-	335,28	335,28	6,21	-	335,28	335,28	100,00%
3.3569	SILICONE ACFETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5,03	R\$0,00	R\$23,08	-	115,99	115,99	5,03	-	115,99	115,99	100,00%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (considerado engenheiro 1h/dia)													
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$113,51	R\$1,95	794,57	13,65	808,22	7,00	794,57	13,65	808,22	100,00%
3.1731	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,25	0,00	9.242,61	-	2.310,65	2.310,65	0,25	-	2.310,65	2.310,65	100,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06						2.445,73	3.346,28	5.792,01					

