



2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	2,00	R\$99,94	R\$446,34	199,88	892,68	1.092,56	1,00	99,94	446,34	546,28	50,00%
6.2	<b>CONSTRUÇÕES</b>												
	INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA REAPROVEITADA (COMPLETA), DIM 80x210 CM	M2	3,36										
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54	R\$21,18	R\$5,58	32,52	8,57	41,09	-	-	-	-	0,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$16,65	R\$5,41	12,81	4,16	16,97	-	-	-	-	0,00%
1.5340	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,04	R\$146,23	R\$489,51	5,90	19,74	25,64	-	-	-	-	0,00%
1.4889	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	6,36	R\$17,05	R\$31,59	108,44	200,91	309,35	2,36	40,24	74,55	114,79	37,00%
1.4811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	6,36	R\$17,79	R\$41,81	113,14	265,91	379,05	2,36	41,98	98,67	140,65	37,00%
1.5167	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	31,34	R\$18,48	R\$43,11	579,16	1.351,07	1.930,23	31,34	579,16	1.351,07	1.930,23	100,00%
1.4863	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	13,06	R\$1,99	R\$4,97	25,99	64,91	90,90	13,06	25,99	64,91	90,90	100,00%
1.1059	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$14,26	R\$1.040,59	28,52	2.081,18	2.109,70	2,00	28,52	2.081,18	2.109,70	100,00%
2.0060	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	3,75	R\$22,09	R\$172,84	82,84	648,15	730,99	3,75	82,84	648,15	730,99	100,00%
	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	3,75							-	-	-	0,00%
3.2906	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	3,83	R\$0,00	R\$31,72	-	121,33	121,33	3,83	-	121,33	121,33	100,00%
3.2907	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	3,83	R\$0,00	R\$71,40	-	273,11	273,11	3,83	-	273,11	273,11	100,00%
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$22,27	R\$4,39	11,36	2,24	13,60	0,51	11,36	2,24	13,60	100,00%
2.0039	RODAPÊ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	1,10	R\$3,02	R\$59,40	3,32	65,34	68,66	1,10	3,32	65,34	68,66	100,00%
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,39	R\$8,47	R\$10,29	28,71	34,88	63,59	3,39	28,71	34,88	63,59	100,00%
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,39	R\$1,05	R\$1,68	3,56	5,70	9,26	3,39	3,56	5,70	9,26	100,00%
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,39	R\$5,07	R\$11,84	17,19	40,14	57,33	3,39	17,19	40,14	57,33	100,00%
1.4746	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	4,73	R\$6,28	R\$3,49	29,70	16,51	46,21	4,73	29,70	16,51	46,21	100,00%
1.4751	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,73	R\$14,28	R\$9,43	67,54	44,60	112,14	4,73	67,54	44,60	112,14	100,00%
1.4781	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,73	R\$28,55	R\$19,99	135,04	94,55	229,59	4,73	135,04	94,55	229,59	100,00%
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	2,52	R\$30,27	R\$135,90	76,28	342,47	418,75	2,52	76,28	342,47	418,75	100,00%
2.0055	FEITORIL DE BASALTO	M	1,00	R\$26,94	R\$120,76	26,94	120,76	147,70	-	-	-	-	0,00%

1.1236	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAKIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,43	R\$50,37	R\$753,12	21,66	323,84	345,50	-	-	-	0,00%	
1.4428	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,60	R\$19,34	R\$39,08	30,94	62,53	93,47	-	-	-	0,00%	
1.4941	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,45	R\$2,25	R\$2,18	23,51	22,78	46,29	-	-	-	0,00%	
1.5001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,45	R\$19,78	R\$20,62	206,70	215,48	422,18	-	-	-	0,00%	
1.4147	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$106,25	R\$54,16	212,50	108,32	320,82	-	-	-	0,00%	
	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E OU PISOS	UN	2,00										
1.4287	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	R\$11,99	R\$2,50	51,32	10,70	62,02	-	-	-	0,00%	
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	R\$10,79	R\$3,73	46,18	15,96	62,14	-	-	-	0,00%	
1.2410	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,28	R\$12,75	R\$11,36	54,57	48,62	103,19	-	-	-	0,00%	
1.2972	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$7,35	R\$9,29	14,70	18,58	33,28	-	-	-	0,00%	
1.2925	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$5,52	R\$9,50	22,08	38,00	60,08	-	-	-	0,00%	
1.3984	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$17,33	R\$36,31	34,66	72,62	107,28	-	-	-	0,00%	
1.4041	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$29,99	R\$24,54	59,98	1.049,08	1.109,06	2,00	59,98	1.049,08	1.109,06	100,00%
2.0086	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	R\$24,04	R\$1.309,35	48,08	2.618,70	2.666,78	2,00	48,08	2.618,70	2.666,78	100,00%
	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA, FIXADO COM SILICONE	M2	0,90										
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$16,65	R\$5,41	5,99	1,95	7,94	0,36	5,99	1,95	7,94	100,00%
1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$18,46	R\$5,58	33,23	10,04	43,27	1,80	33,23	10,04	43,27	100,00%
3.1809	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,90	R\$0,00	R\$319,07	-	287,16	287,16	0,90	-	287,16	287,16	100,00%
3.3569	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,32	R\$0,00	R\$23,08	-	7,27	7,27	0,32	-	7,27	7,27	100,00%
2.0089	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAÇO	UN	2,00	R\$9,09	R\$40,54	18,18	81,08	99,26	2,00	18,18	81,08	99,26	100,00%
2.0090	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	R\$18,19	R\$42,63	36,38	85,26	121,64	2,00	36,38	85,26	121,64	100,00%
1.4066	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$9,09	R\$39,03	18,18	78,06	96,24	2,00	18,18	78,06	96,24	100,00%
2.0093	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA COPA, FORNECIDO PELO TRT	UN	1,00	R\$87,01	R\$23,71	87,01	23,71	110,72	1,00	87,01	23,71	110,72	100,00%
	DESIVAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO (TOMADA/INTERRUPTOR)	UN	2,00										
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$22,93	R\$5,57	32,10	7,80	39,90	-	-	-	0,00%	
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,80	R\$0,00	R\$1,10	-	0,88	0,88	-	-	-	0,00%	
3.3625	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	R\$0,00	R\$6,29	-	12,58	12,58	-	-	-	0,00%	
1.2046	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$19,38	R\$27,79	38,76	55,58	94,34	2,00	38,76	55,58	94,34	100,00%
2.0697	RETRADA E RECOLOCAÇÃO (OU REMANEJAMENTO) DE LUMINÁRIA COMPLETA	UN	1,00	R\$20,29	R\$5,15	20,29	5,15	25,44	-	-	-	0,00%	

	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS LED 18/20 W (Luminária fornecida pelo TRT)	UN	4,00																
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,16	R\$22,93	R\$5,57	49,42	12,00	61,42						2,16	49,42	12,00	61,42	100,00%	
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$19,43	R\$5,57	13,08	3,75	16,83						0,67	13,08	3,75	16,83	100,00%	
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,80	R\$0,00	R\$1,10	-	0,88	0,88						0,80	-	0,88	0,88	100,00%	
3.0724	CAPO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHAMA BWP-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	14,00	R\$0,00	R\$7,83	-	109,62	109,62						14,00	-	109,62	109,62	100,00%	
1.2149	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	2,00	R\$7,68	R\$25,69	15,36	51,38	66,74							-	-	-	0,00%	
1.2079	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$23,89	R\$21,53	47,78	43,06	90,84						2,00	47,78	43,06	90,84	100,00%	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,87	R\$5,07	R\$11,84	60,18	140,54	200,72						11,87	60,18	140,54	200,72	100,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,67	R\$6,61	R\$12,33	110,19	205,54	315,73						16,67	110,19	205,54	315,73	100,00%	
2.0104	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	2,00	R\$5,81	R\$69,06	11,62	138,12	149,74						2,00	11,62	138,12	149,74	100,00%	
<b>7</b>	<b>SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>																		
7.1	DEMOLICOES E RETIRADAS																		
2.0012	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ESPESSURA ATÉ 3 cm	M²	22,14	R\$31,98	R\$8,57	708,04	189,74	897,78							-	-	-	0,00%	
1.5530	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,59	R\$17,39	R\$5,28	114,60	34,80	149,40							-	-	-	0,00%	
1.5519	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,02	R\$89,27	R\$28,35	626,68	199,02	825,70							-	-	-	0,00%	
1.5559	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	R\$9,89	R\$2,68	49,45	13,40	62,85							-	-	-	0,00%	
1.5560	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	R\$1,26	R\$0,29	10,08	2,32	12,40							-	-	-	0,00%	
1.5541	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	R\$7,13	R\$2,07	23,96	6,96	30,92							-	-	-	0,00%	
1.5519	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,80	R\$89,27	R\$28,35	71,42	22,68	94,10							-	-	-	0,00%	
2.0010	DESATIVACÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO COM REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES	PT	5,00	R\$39,13	R\$8,82	195,65	44,10	239,75							-	-	-	0,00%	
	RETIRADA DE BANCADA de PEDRA	CJ	2,00																
1.5634	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	R\$16,65	R\$5,41	56,61	18,39	75,00							-	-	-	0,00%	
1.4287	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,00	R\$11,99	R\$2,50	95,92	20,00	115,92							-	-	-	0,00%	
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,00	R\$10,79	R\$3,73	86,32	29,84	116,16							-	-	-	0,00%	
1.4288	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	R\$26,13	R\$6,33	130,65	31,65	162,30							-	-	-	0,00%	
1.4307	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	R\$4,08	R\$2,33	20,40	11,65	32,05							-	-	-	0,00%	
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	4,00	R\$99,94	R\$446,34	399,76	1.785,36	2.185,12							-	-	-	0,00%	
7.2	CONSTRUÇÕES																		
1.4889	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	22,14	R\$17,05	R\$31,59	377,49	699,40	1.076,89							-	-	-	0,00%	
1.4811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	16,64	R\$17,79	R\$41,81	296,03	695,72	991,75							-	-	-	0,00%	
1.4815	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	5,50	R\$13,79	R\$41,08	75,85	225,94	301,79							-	-	-	0,00%	

1.5005	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	69,53	R\$15,75	R\$19,46	1.095,10	1.353,05	2.448,15	-	-	-	0,00%	
1.5167	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	85,21	R\$18,48	R\$43,11	1.574,68	3.673,40	5.248,08	-	-	-	0,00%	
2.0060	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	12,81	R\$22,09	R\$172,84	282,97	2.214,08	2.497,05	-	-	-	0,00%	
	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E-75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	12,81										
3.2906	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	13,07	R\$0,00	R\$31,72	-	414,46	414,46	-	-	-	0,00%	
3.2907	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	13,07	R\$0,00	R\$71,40	-	932,93	932,93	-	-	-	0,00%	
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,74	R\$22,27	R\$4,39	38,80	7,65	46,45	-	-	-	0,00%	
1.4522	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	5,50	R\$2,22	R\$17,61	12,21	96,86	109,07	-	-	-	0,00%	
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,77	R\$8,47	R\$10,29	40,40	49,08	89,48	-	-	-	0,00%	
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,77	R\$1,05	R\$1,68	5,01	8,01	13,02	-	-	-	0,00%	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,77	R\$5,07	R\$11,84	24,18	56,48	80,66	-	-	-	0,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,15	R\$6,61	R\$12,33	146,41	273,11	419,52	-	-	-	0,00%	
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	1,40	R\$3,02	R\$59,40	4,23	83,16	87,39	-	-	-	0,00%	
1.4863	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 38X38CM. AF_06/2014	M	30,14	R\$1,99	R\$4,97	59,98	149,80	209,78	-	-	-	0,00%	
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	2,65	R\$30,27	R\$135,90	80,22	360,14	440,36	-	-	-	0,00%	
2.0057	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	M²	13,88	R\$0,00	R\$1.043,49	-	14.483,64	14.483,64	13,88	-	14.483,64	14.483,64	100,00%
1.1062	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$26,11	R\$1.314,64	26,11	1.314,64	1.340,75	-	-	-	0,00%	
1.1061	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$21,09	R\$1.253,33	42,18	2.506,66	2.548,84	-	-	-	0,00%	
2.0086	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00	R\$24,04	R\$1.309,35	96,16	5.237,40	5.333,56	-	-	-	0,00%	
2.0088	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO	UN	4,00	R\$30,01	R\$2.419,81	120,04	9.679,24	9.799,28	1,00	30,01	2.419,81	2.449,82	25,00%
1.4077	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA □ PADRÃO ALTO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$60,89	R\$895,64	60,89	895,64	956,53	-	-	-	0,00%	
2.0089	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	4,00	R\$9,09	R\$40,54	36,36	162,16	198,52	-	-	-	0,00%	
2.0090	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	R\$18,19	R\$42,63	72,76	170,52	243,28	-	-	-	0,00%	
1.4066	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$9,09	R\$39,03	36,36	156,12	192,48	-	-	-	0,00%	
	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA, FIXADO COM SILICONE	M2	1,98										
1.5634	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	R\$16,65	R\$5,41	13,19	4,28	17,47	0,79	13,19	4,28	17,47	100,00%
1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,96	R\$18,46	R\$5,58	73,10	22,10	95,20	3,96	73,10	22,10	95,20	100,00%
3.1809	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,98	R\$0,00	R\$319,07	-	631,76	631,76	1,98	-	631,76	631,76	100,00%
3.3569	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,69	R\$0,00	R\$23,08	-	15,99	15,99	0,69	-	15,99	15,99	100,00%
1.4086	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$27,28	R\$383,75	327,36	4.605,00	4.932,36	9,00	245,52	3.453,75	3.699,27	75,00%
2.0108	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$27,29	R\$341,75	218,32	2.734,00	2.952,32	6,00	163,74	2.050,50	2.214,24	75,00%

2.0109	BARRA DE APOIO RETA Ø 40 mm , COMPRIMENTO 40 CM, PARA PORTA	UN	3,00	R\$27,29	R\$341,75	81,87	1.025,25	1.107,12	2,00	54,58	683,50	738,08	67,00%
1.4147	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00	R\$106,25	R\$54,16	956,25	487,44	1.443,69	-	-	-	-	0,00%
	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E OU PISOS	UN	9,00										
1.4287	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,26	R\$11,99	R\$2,50	230,93	48,15	279,08	-	-	-	-	0,00%
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,26	R\$10,79	R\$3,73	207,82	71,84	279,66	-	-	-	-	0,00%
1.2410	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,26	R\$12,75	R\$11,36	245,57	218,79	464,36	-	-	-	-	0,00%
1.2972	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$7,35	R\$9,29	66,15	83,61	149,76	-	-	-	-	0,00%
1.2925	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	18,00	R\$5,52	R\$9,50	99,36	171,00	270,36	-	-	-	-	0,00%
1.3984	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$17,33	R\$36,31	51,99	108,93	160,92	-	-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS LED 18/20 W (Luminária fornecida pelo TRT)	UN	10,00										
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,39	R\$22,93	R\$5,57	123,55	30,01	153,56	-	-	-	-	0,00%
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	R\$19,43	R\$5,57	32,71	9,38	42,09	-	-	-	-	0,00%
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	2,00	R\$0,00	R\$1,10	-	2,20	2,20	-	-	-	-	0,00%
3.0724	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	35,00	R\$0,00	R\$7,83	-	274,05	274,05	-	-	-	-	0,00%
1.2149	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	20,00	R\$7,68	R\$25,69	153,60	513,80	667,40	-	-	-	-	0,00%
1.2046	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$19,38	R\$27,79	19,38	27,79	47,17	-	-	-	-	0,00%
1.2042	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$15,89	R\$20,88	31,78	41,76	73,54	-	-	-	-	0,00%
1.2079	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$23,89	R\$21,53	71,67	64,59	136,26	-	-	-	-	0,00%
	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	6,64										
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	6,97	R\$14,11	R\$72,22	98,37	503,52	601,89	-	-	-	-	0,00%
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,64	R\$18,28	R\$13,49	121,38	89,57	210,95	-	-	-	-	0,00%
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,64	R\$1,38	R\$1,78	9,16	11,82	20,98	-	-	-	-	0,00%
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,64	R\$6,61	R\$12,33	43,89	81,87	125,76	-	-	-	-	0,00%
8	ACESSIBILIDADE - COMPLEMENTOS												
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	M	30,29	R\$15,12	R\$14,48	457,98	438,60	896,58	-	-	-	-	0,00%
1.5526	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18	R\$214,94	R\$68,36	38,69	12,30	50,99	-	-	-	-	0,00%
1.1582	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	R\$72,42	R\$310,79	18,11	77,70	95,81	-	-	-	-	0,00%
2.0098	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	M²	4,25	R\$43,54	R\$151,03	185,05	641,88	826,93	-	-	-	-	0,00%
	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	3,70										
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$21,18	R\$5,58	30,88	8,13	39,01	-	-	-	-	0,00%
1.5634	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$16,65	R\$5,41	24,27	7,89	32,16	-	-	-	-	0,00%

1.5342	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	R\$142,75	R\$544,03	1,06	4,03	5,09	-	-	-	0,00%	
3.0262	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	R\$0,00	R\$86,00	-	2,23	2,23	-	-	-	0,00%	
3.2788	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	3,72	R\$0,00	R\$32,30	-	120,11	120,11	-	-	-	0,00%	
2.0046	PISO DE BASALTO SERRADO 46x46 cm	M²	3,67	R\$30,27	R\$174,30	111,09	639,68	750,77	-	-	-	0,00%	
2.0099	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	M²	8,60	R\$7,68	R\$269,87	66,05	2.320,88	2.386,93	8,60	66,05	2.320,88	2.386,93	100,00%
	ALARME SONORO SEM FIO PARA SANITÁRIO PCD, COMPOSTO DE BOTOEIRA INTERNA E CENTRAL EXTERNA	UN	1,00										
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$22,93	R\$5,57	91,72	22,28	114,00	-	-	-	0,00%	
2.0533	Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando	UN	1,00	R\$14,96	R\$440,00	14,96	440,00	454,96	-	-	-	0,00%	
AD 1.1	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 l/h	UN	2,00	R\$73,52	R\$2.775,36	147,04	5.550,72	5.697,76	2,00	147,04	5.550,72	5.697,76	100,00%
AD 1.2	DISPENSER (PORTA-COPOS), PARA COPOS CAPACIDADE 200 ml	UN	2,00	R\$5,19	R\$64,18	10,38	128,36	138,74	2,00	10,38	128,36	138,74	100,00%
2.0097	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO COM SUPORTE EM CHAPA DE FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", INCLUSO A PINTURA	UN	1,00	R\$200,85	R\$3.179,32	200,85	3.179,32	3.380,17	1,00	200,85	3.179,32	3.380,17	100,00%
2.0101	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	R\$7,52	R\$199,03	15,04	398,06	413,10	2,00	15,04	398,06	413,10	100,00%
2.0104	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	3,00	R\$5,81	R\$69,06	17,43	207,18	224,61	3,00	17,43	207,18	224,61	100,00%
2.0103	PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILLE EM ALUM AÇO ESCOVADO	UN	6,00	R\$5,81	R\$109,33	34,86	655,98	690,84	6,00	34,86	655,98	690,84	100,00%
8.1	PONTOS ELETRICOS (BEBEDOUROS E ALARME DOS SANITÁRIOS)												
1.2277	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	3,00	R\$92,87	R\$91,42	278,61	274,26	552,87	-	-	-	0,00%	
9	PINTURA GERAL (Paredes e Lajes de forro em concreto)												
9.1	PAREDES												
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	439,36	R\$5,07	R\$11,84	2.227,56	5.202,02	7.429,58	43,94	222,78	520,25	743,03	10,00%
1.4746	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,60	R\$6,28	R\$3,49	79,13	43,97	123,10	-	-	-	0,00%	
1.4751	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	R\$14,28	R\$9,43	179,93	118,82	298,75	-	-	-	0,00%	
1.4781	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,60	R\$28,55	R\$19,99	359,73	251,87	611,60	-	-	-	0,00%	
9.2	LAJES DE FORRO												
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,90	R\$6,61	R\$12,33	700,00	1.305,75	2.005,75	-	-	-	0,00%	
10	SERVIÇOS FINAIS												
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	50,00	R\$1,60	R\$1,03	80,00	51,50	131,50	50,00	80,00	51,50	131,50	100,00%
11	DESMOBILIZAÇÃO												
1.0380	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	3,38	R\$23,75	R\$72,98	80,28	246,67	326,95	3,38	80,28	246,67	326,95	100,00%
1.0451	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	3,50	R\$23,75	R\$20,65	83,13	72,28	155,41	3,50	83,13	72,28	155,41	100,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,75	R\$16,65	R\$5,41	228,94	74,39	303,33	13,75	228,94	74,39	303,33	100,00%
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,88	21,18	5,58	145,72	38,39	184,11	6,88	145,72	38,39	184,11	100,00%



	APICOAMENTO DE REVESTIMENTO DE REBOCO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS																							
	APICOAMENTO DE REVESTIMENTO DE REBOCO PARA ADERÊNCIA À REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	85,21																					
1.5634	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,56	R\$16,65	R\$5,41	425,62	138,30	563,92											0,00%					
	GRADE PARA A JANELA SANITÁRIOS SERVIDORES																							
1.1182	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,00	R\$302,71	R\$327,11	302,71	327,11	629,82											1,00	302,71	327,11	629,82	100,00%	
	FECHADURA PARA PORTA DO SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO																							
1.1078	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$21,56	R\$144,63	21,56	144,63	166,19												-	-	-	0,00%	
	REPOSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO																							
	REPOSICIONAMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO FIXADO EM PAREDE	UN	1,00																					
3.0508	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	R\$0,00	R\$1,23	-	2,46	2,46												2,00	-	2,46	2,46	100,00%
1.5634	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$16,65	R\$5,41	6,66	2,16	8,82												0,40	6,66	2,16	8,82	100,00%
	INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO PARA TORNEIRA																							
	PONTO ELÉTRICO PARA TORNEIRA ELÉTRICA - ESPERA	UN	1,00																					
2.0271	CANALETA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL	M	3,00	R\$28,24	R\$80,86	84,72	242,58	327,30												-	-	-	0,00%	
2.0376	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R\$1,68	R\$4,92	100,80	295,20	396,00												-	-	-	0,00%	
2.0280	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	UN	2,00	R\$8,47	R\$17,51	16,94	35,02	51,96												-	-	-	0,00%	
1.1992	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$5,60	R\$54,05	5,60	54,05	59,65												-	-	-	0,00%	
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	R\$22,93	R\$5,57	171,98	41,78	213,76												-	-	-	0,00%	
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	R\$19,43	R\$5,57	145,73	41,78	187,51												-	-	-	0,00%	
	INSTALAÇÕES PARA VENTILAÇÃO FORÇADA DOS SANITÁRIOS DOS SERVIDORES																							
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	9,00	R\$14,11	R\$72,22	126,99	649,98	776,97												9,00	126,99	649,98	776,97	100,00%
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	R\$18,28	R\$13,49	164,52	121,41	285,93												9,00	164,52	121,41	285,93	100,00%
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,00	R\$1,38	R\$1,78	12,42	16,02	28,44												9,00	12,42	16,02	28,44	100,00%
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	R\$6,61	R\$12,33	59,49	110,97	170,46												9,00	59,49	110,97	170,46	100,00%
1.2438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	R\$22,21	R\$63,22	111,05	316,10	427,15												-	-	-	0,00%	
1.3037	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$15,66	R\$105,43	31,32	210,86	242,18												-	-	-	0,00%	
1.2275	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	R\$171,52	R\$189,73	171,52	189,73	361,25												1,00	171,52	189,73	361,25	100,00%
	<b>SUPRESSÕES</b>																							
	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS LED 18/20 W (Luminária fornecida pelo TRT)	UN	-5,00																					
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-2,69	R\$22,93	R\$5,57	(61,77)	(15,01)	(76,78)												-	-	-	0,00%	
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-0,84	R\$19,43	R\$5,57	(16,36)	(4,69)	(21,05)												-	-	-	0,00%	



	<b>ARREMATAS EM FORRO DE GESSO - SANITÁRIOS DOS SERVIDORES</b>																		
1.5202	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	M	14,50	R\$7,88	R\$31,98	114,26	463,71	577,97						14,50	114,26	463,71	577,97	100,00%	
	<b>COMPLEMENTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA OS BEBEDOUROS</b>																		
1.4287	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	R\$11,99	R\$2,50	71,94	15,00	86,94						6,00	71,94	15,00	86,94	100,00%	
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	R\$10,79	R\$3,73	64,74	22,38	87,12						6,00	64,74	22,38	87,12	100,00%	
	<b>INSTALAÇÕES PARA VENTILAÇÃO FORÇADA DO SANITÁRIO PCD</b>																		
1.4283	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00	R\$45,88	R\$9,69	91,76	19,38	111,14						2,00	91,76	19,38	111,14	100,00%	
	<b>SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA "ALARGAMENTO" DE FACE DE PILAR, DESENVOLVIMENTO ATÉ 60 CM</b>	M	6,10																
2.0060	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	4,27	R\$22,09	R\$172,84	94,32	738,03	832,35						4,27	94,32	738,03	832,35	100,00%	
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,13	R\$18,28	R\$13,49	185,18	136,65	321,83						10,13	185,18	136,65	321,83	100,00%	
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,13	R\$1,38	R\$1,78	13,98	18,03	32,01						10,13	13,98	18,03	32,01	100,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,13	R\$6,61	R\$12,33	66,96	124,90	191,86						10,13	66,96	124,90	191,86	100,00%	
1.2438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,50	R\$22,21	R\$63,22	77,74	221,27	299,01						3,50	77,74	221,27	299,01	100,00%	
1.3037	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$15,66	R\$105,43	31,32	210,86	242,18						2,00	31,32	210,86	242,18	100,00%	
1.2275	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1,00	R\$171,52	R\$189,73	171,52	189,73	361,25						1,00	171,52	189,73	361,25	100,00%	
1.4336	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00	R\$5,10	R\$1,50	10,20	3,00	13,20						2,00	10,20	3,00	13,20	100,00%	
	<b>BACIAS SANITÁRIAS (em razão do orçamento inicial conter 4 especiais para PCD)</b>																		
1.4041	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$29,99	R\$524,54	89,97	1.573,62	1.663,59						3,00	89,97	1.573,62	1.663,59	100,00%	
	<b>SUPRESSÕES</b>																		
1.4086	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-9,00	R\$27,28	R\$383,75	(245,52)	(3.453,75)	(3.699,27)						-9,00	(245,52)	(3.453,75)	(3.699,27)	100,00%	
2.0108	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-6,00	R\$27,29	R\$341,75	(163,74)	(2.050,50)	(2.214,24)						-6,00	(163,74)	(2.050,50)	(2.214,24)	100,00%	
2.0109	BARRA DE APOIO RETA Ø 40 mm , COMPRIMENTO 40 CM, PARA PORTA	UN	-2,00	R\$27,29	R\$341,75	(54,58)	(683,50)	(738,08)						-2,00	(54,58)	(683,50)	(738,08)	100,00%	
2.0088	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO	UN	-3,00	R\$30,01	R\$2.419,81	(90,03)	(7.259,43)	(7.349,46)						-3,00	(90,03)	(7.259,43)	(7.349,46)	100,00%	
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02</b>						<b>18.206,89</b>	<b>(8.162,34)</b>	<b>10.044,55</b>						<b>18.206,89</b>	<b>(8.162,34)</b>	<b>10.044,55</b>			
						<b>REAJUSTE CONTRATUAL 1</b>	<b>3,49%</b>	<b>635,42</b>	<b>- 284,87</b>	<b>350,55</b>				<b>635,42</b>	<b>- 284,87</b>	<b>350,55</b>			
						<b>REAJUSTE CONTRATUAL 2</b>	<b>6,54%</b>	<b>1.232,29</b>	<b>- 552,45</b>	<b>679,84</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES</b>						<b>20.074,60</b>	<b>(8.999,65)</b>	<b>11.074,94</b>						<b>18.842,31</b>	<b>(8.447,21)</b>	<b>10.395,10</b>			

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,46%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
<b>SUPRESSÕES</b>								
	SHAFT SANITÁRIO PCD (em razão da instal de exaustão ter sido executada pelo forro)							
	SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA "ALARGAMENTO" DE FACE DE PILAR, DESENVOLVIMENTO ATÉ 60 CM	M	-6,10					
2.0060	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	-4,27	R\$22,09	R\$172,84	(94,32)	(738,03)	(832,35)
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-10,13	R\$18,28	R\$13,49	(185,18)	(136,65)	(321,83)
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-10,13	R\$1,38	R\$1,78	(13,98)	(18,03)	(32,01)
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-10,13	R\$6,61	R\$12,33	(66,96)	(124,90)	(191,86)
	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS (em razão da exclusão das divisórias do Sanitário Masculino)							
2.0057	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	M²	-4,00	R\$0,00	R\$1.043,49	-	(4.173,96)	(4.173,96)
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03</b>						<b>(360,44)</b>	<b>(5.191,57)</b>	<b>(5.552,01)</b>
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	- 12,58	- 181,19	- 193,77
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	- 24,40	- 351,38	- 375,77
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES</b>						<b>(397,41)</b>	<b>(5.724,13)</b>	<b>(6.121,55)</b>

	MDO	MAT	TOTAL	%
	-4,27	(94,32)	(738,03)	(832,35)
	-10,13	(185,18)	(136,65)	(321,83)
	-10,13	(13,98)	(18,03)	(32,01)
	-10,13	(66,96)	(124,90)	(191,86)
	-4,00	-	(4.173,96)	(4.173,96)
		<b>(360,44)</b>	<b>(5.191,57)</b>	<b>(5.552,01)</b>
	- 12,58	- 181,19	- 193,77	
	- 24,40	- 351,38	- 375,77	
		<b>(397,41)</b>	<b>(5.724,13)</b>	<b>(6.121,55)</b>

				TOTAL GERAL DA OBRA	73.685,44	90.379,94	164.065,38
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	2.571,62	3.154,26
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	4.987,21	6.117,14
				<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES</b>	<b>81.244,27</b>	<b>99.651,34</b>	<b>180.895,61</b>

		36.099,81	37.418,33	73.518,14
		1.259,88	1.305,90	2.565,78
		2.443,32	2.532,56	4.975,89
<b>TOTAL</b>	<b>39.803,02</b>	<b>41.256,79</b>	<b>81.059,81</b>	