

OIS 12 1ªVT - 2ª Sala de audiência		PROAD: 4310/2025		FISCAL: CAMILA SAIKOSKI				
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 109.935,72								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 109.935,72								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	129,19	1,95	7.751,40	117,00	7.868,40
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	9.698,99	477,05	19.397,98	954,10	20.352,08
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
MOVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO								
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$16,65	R\$5,41	83,25	27,05	110,30
3.2423	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	50,00	R\$0,00	R\$2,02	-	101,00	101,00
1.0284	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	30,00	17,25	113,68	517,50	3.410,40	3.927,90
TAXAS E DESPESAS DIVERSAS								
2.0000	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61	257,61
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA								
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	R\$499,72	R\$162,40	999,44	324,80	1.324,24
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
RETIRADA DE PISO LAMINADO								
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74	R\$19,80	R\$5,40	74,05	20,20	94,25
1.5590	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74	R\$17,81	R\$5,40	66,61	20,20	86,81
DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS								
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,13	R\$19,80	R\$5,40	240,11	65,49	305,60
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,51	R\$16,65	R\$5,41	807,66	262,43	1.070,09
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	36,00	R\$16,88	R\$5,37	607,68	193,32	801,00
2.0014	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA	M	41,23	R\$2,49	R\$0,81	102,66	33,40	136,06
1.5541	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,01	R\$7,13	R\$2,07	21,46	6,23	27,69
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO								
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	R\$21,18	R\$5,58	17,16	4,52	21,68
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,10	R\$16,65	R\$5,41	134,87	43,82	178,69
1.5528	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,55	R\$2,58	R\$0,73	16,90	4,78	21,68
2.0015	RETIRADA DE PERSIANAS	M²	18,30	R\$4,15	R\$1,35	75,95	24,71	100,66
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	4,00	R\$99,94	R\$446,34	399,76	1.785,36	2.185,12
DIVISÓRIAS LEVES								
DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO FINAL								
1.4510	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 PS	M2	47,08	R\$22,07	R\$157,89	1.039,06	7.433,46	8.472,52
ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO								
3.2906	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	48,02	R\$0,00	R\$31,72	-	1.523,25	1.523,25
3.2907	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	48,02	R\$0,00	R\$71,40	-	3.428,74	3.428,74
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,40	R\$22,27	R\$4,39	142,59	28,11	170,70
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$16,65	R\$5,41	26,65	8,66	35,31
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,16	R\$8,47	R\$10,29	797,54	968,91	1.766,45
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	94,16	R\$1,05	R\$1,68	98,87	158,19	257,06
DIVISÓRIAS DO TIPO "DIVILUX", INCLUSIVE PORTAS								

MED 2	MEDIÇÃO 02				
	R\$ 62.965,39				
DATA: 22/09/2025					
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
40,00	5.167,6	78,00	5.245,6	67,00%	
1,34	12.996,	639,25	13.635,	67,00%	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
1,34	669,62	217,62	887,24	67,00%	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
3,74	74,05	20,20	94,25	31,00%	
14,98	249,36	81,02	330,38	31,00%	
36,00	607,68	193,32	801,00	100,00%	
41,23	102,66	33,40	136,06	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	
0,81	17,16	4,52	21,68	100,00%	
8,10	134,87	43,82	178,69	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
19,30	426,04	3.047,9	3.473,9	41,00%	
19,30	-	-	-	-	
19,69	-	624,57	624,57	41,00%	
19,69	-	1.405,8	1.405,8	41,00%	
2,63	58,47	11,53	70,00	41,00%	
0,66	10,93	3,55	14,48	41,00%	
66,38	562,27	683,09	1.245,3	71,00%	
66,38	69,70	111,53	181,23	71,00%	
-	-	-	-	-	

2.0063	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM - COLOCADA	m²	52,28	R\$0,00	R\$172,13	-	8.998,96	8.998,96
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_FS	M2	26,26	R\$27,10	R\$236,75	711,65	6.217,06	6.928,71
1.1077	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	R\$28,17	R\$160,87	112,68	643,48	756,16
PORTAS E VISORES (incluso na composição das portas, estão as fechaduras)								
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 mm	M²	1,26	R\$54,95	R\$414,51	69,24	522,28	591,52
1.1062	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$26,11	R\$1.314,64	156,66	7.887,84	8.044,50
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGMASSA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO PARA PINTURA								
1.5024	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,55	R\$28,93	R\$23,66	363,07	296,93	660,00
1.4679	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	12,55	R\$1,36	R\$1,77	17,07	22,21	39,28
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,55	R\$8,47	R\$10,29	106,30	129,14	235,44
PINTURAS								
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	268,77	R\$5,07	R\$11,84	1.362,66	3.182,24	4.544,90
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,87	6,61	12,33	223,88	417,62	641,50
PISOS								
2.0040	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	0,60	R\$11,79	R\$45,10	7,07	27,06	34,13
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	4,00	R\$30,27	R\$135,90	121,08	543,60	664,68
TESTEIRA PARA TRANSIÇÃO DE PISOS								
3.3984	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	0,99	R\$0,00	R\$19,49	-	19,30	19,30
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$21,18	R\$5,58	5,72	1,51	7,23
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	36,00	R\$15,12	R\$6,19	544,32	222,84	767,16
PISO VINÍLICO TRÁFEGO PESADO DIMENSÕES 30x30 cm, ESPESSURA 2,0 mm								
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,16	R\$21,18	R\$5,58	130,38	34,35	164,73
1.5634	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,06	R\$16,65	R\$5,41	50,95	16,55	67,50
3.0119	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	3,42	R\$0,00	R\$36,31	-	124,18	124,18
3.3161	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	M2	39,96	R\$0,00	R\$106,14	-	4.241,35	4.241,35
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	65,69	R\$3,02	R\$59,40	198,38	3.901,99	4.100,37
PERSIANAS								
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M²	18,30	R\$0,00	R\$153,80	-	2.814,54	2.814,54
2.0115	PERSIANA HORIZONTAL LAMINA 15 mm	m²	1,26	R\$0,00	R\$141,66	-	178,49	178,49
SERVIÇOS FINAIS								
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	174,13	R\$1,60	R\$1,03	278,61	179,35	457,96
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						37.878,87	61.828,61	99.707,48
			REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	1.321,97	2.157,82	3.479,79	
			REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	2.563,74	4.184,71	6.748,45	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES						41.764,58	68.171,14	109.935,72

23,38	-	4.025,0	4.025,0	45,00%
22,69	615,01	5.372,8	5.987,8	86,00%
1,00	28,17	160,87	189,04	25,00%
0,84	46,16	348,19	394,35	67,00%
6,00	156,66	7.887,8	8.044,5	100,00%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
158,51	803,66	1.876,7	2.680,4	59,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
36,00	544,32	222,84	767,16	100,00%
-	-	-	-	-
6,16	130,38	34,35	164,73	100,00%
3,06	50,95	16,55	67,50	100,00%
3,42	-	124,18	124,18	100,00%
39,96	-	4.241,3	4.241,3	100,00%
35,30	106,61	2.096,8	2.203,4	54,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
23.628,	33.606,	57.235,	0,00%	
	824,65	1.172,8	1.997,5	
	1.599,2	2.274,6	3.873,8	
26.052,	37.054,	63.107,		

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4971	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF 06/2014	M2	34,95	R\$11,08	R\$21,43	387,25	748,98	1.136,23
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1,08	R\$6,61	R\$12,33	7,14	13,32	20,46
1.4861	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M	3,56	R\$12,38	R\$23,96	44,07	85,30	129,37
2.0063	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM - COLOCADA	m²	6,02	R\$0,00	R\$172,13	-	1.036,22	1.036,22
1.1077	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$28,17	R\$160,87	28,17	160,87	189,04
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 mm	M²	0,42	R\$54,95	R\$414,51	23,08	174,09	197,17
SUPRESSÕES								
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	-8,34	R\$3,02	R\$59,40	(25,19)	(495,40)	(520,59)
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	-6,29	R\$27,10	R\$236,75	(170,46)	(1.489,1)	(1.659,62)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						294,06	234,22	528,28
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	10,26	8,17	18,44
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	19,90	15,85	35,76
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES						324,23	258,25	582,47

	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
3,56	44,07	85,30	129,37	100,00%
6,02	-	1.036,2	1.036,2	100,00%
1,00	28,17	160,87	189,04	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	
(8,34)	(25,19)	(495,40)	(520,59)	100,00%
(6,29)	(170,46)	(1.489,1)	(1.659,62)	100,00%
	(123,41)	(702,17)	(825,58)	
	- 4,31	- 24,51	- 28,81	
	- 8,35	- 47,52	- 55,88	
	(136,07)	(774,20)	(910,27)	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
TROCA DE PISO DO GABINETE 2								
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	17,22	R\$16,88	R\$5,37	290,67	92,47	383,14
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	17,22	R\$15,12	R\$6,19	260,37	106,59	366,96
	PISO VINÍLICO TRÁFEGO PESADO DIMENSÕES 30x30 cm, ESPESSURA 2,0 mm	M2	17,22					
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94	R\$21,18	R\$5,58	62,37	16,43	78,80
1.5634	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$16,65	R\$5,41	24,37	7,92	32,29
3.0119	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	1,64	R\$0,00	R\$36,31	-	59,40	59,40
3.3161	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	M2	19,11	R\$0,00	R\$106,14	-	2.028,78	2.028,78
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						637,78	2.311,59	2.949,37
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	22,26	80,67	102,93
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	43,17	156,45	199,62
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES						703,21	2.548,72	3.251,92

	MDO	MAT	TOTAL	%
17,22	290,67	92,47	383,14	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	290,67	92,47	383,14	
	10,14	3,23	13,37	
	19,67	6,26	25,93	
	320,49	101,96	422,44	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
PINTURA GABINETE 1 E COPA								
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	27,38	R\$5,07	R\$11,84	138,82	324,19	463,01
	TESTEIRA PARA TRANSIÇÃO DE PISOS	M	0,80					
3.3984	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	0,88	R\$0,00	R\$19,49	-	17,15	17,15
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R\$21,18	R\$5,58	5,08	1,34	6,42
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						138,82	324,19	463,01
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	4,84	11,31	16,16
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	9,40	21,94	31,34

	MDO	MAT	TOTAL	%
27,38	138,82	324,19	463,01	100,00%
	-	-	-	
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	138,82	324,19	463,01	
	4,84	11,31	16,16	
	9,40	21,94	31,34	

TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES				153,06	357,45	510,51
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

153,06	357,45	510,51
---------------	---------------	---------------

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04									
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	
ACRÉSCIMOS									
1.0284	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	6,57	R\$17,25	R\$113,68	113,38	747,22	860,60	
	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EM PILARES E VIGAS DA ÁREA DE ATENDIMENTO)								
1.5024	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	8,71	R\$28,93	R\$23,66	252,04	206,13	458,17	
1.4679	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	8,71	R\$1,36	R\$1,77	11,85	15,42	27,27	
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,71	R\$8,47	R\$10,29	73,79	89,65	163,44	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,71	R\$5,07	R\$11,84	44,17	103,15	147,32	
	PINTURA DE DIVISÓRIA DA ÁREA DE ATENDIMENTO - ENTRADA								
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,40	R\$5,07	R\$11,84	42,59	99,46	142,05	
1.4861	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	17,94	R\$10,15	R\$19,64	182,09	352,34	534,43	
	CORTE E ACABAMENTO EM RODAMEIO EM LOCAIS DE ABERTURA DE VÃOS EM PAREDE								
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$19,80	R\$5,40	79,20	21,60	100,80	
1.5590	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$17,81	R\$5,40	71,24	21,60	92,84	
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	129,19	1,95	904,33	13,65	917,98	
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	9.698,99	477,05	2.424,75	119,26	2.544,01	
SUPRESSÕES									
	PINTURA DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS DA 1ª, 2ª E 3ª VTS								
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-158,26	R\$5,07	R\$11,84	(802,37)	(1.873,74)	(2.676,15)	
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04						3.397,06	(84,30)	3.312,76	
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%	118,56	- 2,94	115,62
REAJUSTE CONTRATUAL 2						6,54%	229,92	- 5,71	224,22
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES						3.745,54	(92,95)	3.652,59	

	MDO	MAT	TOTAL	%
6,57	113,38	747,22	860,60	100,00%
-	-	-	-	-
8,71	252,04	206,13	458,17	100,00%
8,71	11,85	15,42	27,27	100,00%
8,71	73,79	89,65	163,44	100,00%
8,71	44,17	103,15	147,32	100,00%
-	-	-	-	-
8,40	42,59	99,46	142,05	100,00%
17,94	182,09	352,34	534,43	100,00%
-	-	-	-	0,00%
4,00	79,20	21,60	100,80	100,00%
4,00	71,24	21,60	92,84	100,00%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-
(158,26)	(802,37)	(1.873,74)	(2.676,15)	100,00%
67,98			(217,21)	(149,23)
2,37			- 7,58	- 5,21
4,60			- 14,70	- 10,10
74,95			(239,49)	(164,54)

TOTAL GERAL DA OBRA			
42.346,59	64.614,31	106.960,90	
REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	1.477,90	2.255,04
REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	2.866,12	4.373,26
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES	46.690,61	71.242,60	117.933,21

24.003,04	33.104,15	57.107,19
837,71	1.155,33	1.993,04
1.624,58	2.240,57	3.865,16
26.465,33	36.500,06	62.965,39