

OIS 02 15ª VT - 2ª sala de audiências				LOTE: 1	PROAD: 1970/2026		FISCAL: Camila		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 94.386,43									
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES -R\$ 5.722,94									
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 88.663,49									
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	45,00	163,28	2,80	7.347,60	126,00	7.473,60	
5559	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	86,08	3,51	10.329,60	421,20	10.750,80	
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
Comp (3)	MOVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO	UN	1,00	105,75	157,55	105,75	157,55	263,30	
5259	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	m²	38,75	35,22	84,56	1.364,83	3.276,84	4.641,67	
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS								
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	0,00	332,00	-	332,00	332,00	
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA								
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,00	634,34	219,03	634,34	219,03	853,37	
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
7314	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA	M	15,14	3,17	1,08	47,99	16,35	64,34	
7326	DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	M²	40,94	10,95	3,65	448,34	149,45	597,79	
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	1,03	7,79	2,20	8,02	2,27	10,29	
Comp (4)	RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	13,09	3,94	26,18	7,89	34,07	
Comp (5)	RETIRADA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO	UN	8,00	4,23	1,46	33,84	11,70	45,54	
1489	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	7,00	0,67	0,21	4,69	1,47	6,16	
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	126,86	618,59	126,86	618,59	745,45	
	DIVISÓRIAS LEVES								
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO FINAL								
5999	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²	23,53	38,23	241,80	899,63	5.690,04	6.589,67	
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM Lã DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	23,53	5,30	148,34	124,72	3.490,74	3.615,46	
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	m²	47,06	12,18	11,44	573,24	538,41	1.111,65	
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	47,06	2,24	2,62	105,42	123,31	228,73	
	DIVISÓRIAS DO TIPO "DIVILUX", INCLUSIVE PORTAS								
7403	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO	m²	36,12	0,00	309,86	-	11.192,14	11.192,14	
7198	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,	m²	15,02	34,45	302,15	517,36	4.537,57	5.054,93	
2650	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	35,80	221,67	107,40	665,01	772,41	
	PORTAS E VISORES (incluso na composição das portas, estão as fechaduras)								
7414	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 MM	M²	0,81	69,82	572,50	56,55	463,73	520,28	
2727	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	33,18	1.585,46	66,36	3.170,92	3.237,28	
	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGMASSA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO PARA PINTURA								
1464	DEMOLIÇÃO DE ARGMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	2,90	11,28	3,68	32,71	10,67	43,38	
3275	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	m²	2,90	34,55	29,13	100,20	84,48	184,68	
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	2,90	12,18	11,44	35,32	33,18	68,50	
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	2,90	2,24	2,62	6,50	7,60	14,10	
	PINTURAS								
6110	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	79,87	7,67	11,93	612,58	952,81	1.565,39	
	PISOS								
7374	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	3,68	14,99	69,10	55,16	254,29	309,45	
7375	SOLEIRA DE BASALTO	M	0,90	38,44	181,01	34,60	162,91	197,51	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
Comp (19)	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	H	40,00	99,97	7,85	3.998,80	313,80	4.312,60	
Comp (10)	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA REAPROVEITADA (REF. SINAPI 97599)	UN	2,00	6,33	2,11	12,67	4,23	16,90	
3264	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,00	6,43	15,84	6,43	15,84	22,27	

MED 1	MEDIÇÃO 01				
	R\$ 58.081,27				
	DATA: 29/04/2026				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
31,05	5.069,8	86,94	5.156,7	69,00%	
82,80	7.127,4	290,63	7.418,0	69,00%	
-	-	-	-	0,00%	
1,00	105,75	157,55	263,30	100,00%	
38,75	1.364,8	3.276,8	4.641,6	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
1,00	-	332,00	332,00	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
0,77	486,33	167,92	654,25	77,00%	
-	-	-	-		
15,14	47,99	16,35	64,34	100,00%	
40,94	448,34	149,45	597,79	100,00%	
1,03	8,02	2,27	10,29	100,00%	
2,00	26,18	7,89	34,07	100,00%	
8,00	33,84	11,70	45,54	100,00%	
7,00	4,69	1,47	6,16	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
23,53	899,63	5.690,0	6.589,6	100,00%	
23,53	124,72	3.490,7	3.615,4	100,00%	
47,06	573,24	538,41	1.111,6	100,00%	
47,06	105,42	123,31	228,73	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
36,12	-	11.192,	11.192,	100,00%	
15,02	517,36	4.537,5	5.054,9	100,00%	
3,00	107,40	665,01	772,41	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
0,81	56,55	463,73	520,28	100,00%	
2,00	66,36	3.170,9	3.237,2	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
2,90	32,71	10,67	43,38	100,00%	
2,90	100,20	84,48	184,68	100,00%	
2,90	35,32	33,18	68,50	100,00%	
2,90	6,50	7,60	14,10	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
79,87	612,58	952,81	1.565,3	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
3,68	55,16	254,29	309,45	100,00%	
0,90	34,60	162,91	197,51	100,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	0,00%	

[illegible]

	18.677,08	39.404,19	58.081,27	
	-	-	-	
	18.677,08	39.404,19	58.081,27	