

9538	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	2,50	0,00	23,99	-	59,98	59,98
7642	CONDULETE 3/4" EM PVC REF. TODOS TIPOS	UN	1,00	10,45	16,30	10,45	16,30	26,75
3396	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	27,72	42,64	27,72	42,64	70,36
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN		7,84	10,05	-	-	-
7513	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	12,00	13,44	240,00	268,80	508,80
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	70,00	1,51	3,98	105,70	278,60	384,30
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00	0,93	1,40	17,67	26,60	44,27
7658	CAIXA PASSAGEM 4X2"	UN	5,00	11,39	1,80	56,95	9,00	65,95
7681	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	23,27	26,45	93,08	105,80	198,88
7673	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	18,84	22,10	18,84	22,10	40,94
Comp (18)	ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	27,00	13,09	3,94	353,36	106,49	459,85
LÓGICA E ELÉTRICA SALAS DE AUDIÊNCIAS								
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	6,00	7,79	2,20	46,74	13,20	59,94
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE LUMINÁRIA	M	30,00	2,60	0,75	78,00	22,50	100,50
7645	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOIEC	UN	3,00	10,45	2,99	31,35	8,97	40,32
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOIEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	2,00	18,31	5,21	36,62	10,42	47,04
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO RJ45 REMANEJADO	UN	5,00	10,45	2,99	52,25	14,95	67,20
7580	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	6,00	34,02	9,69	204,12	58,14	262,26
7624	CANALETA DE PISO ADESIVA PVC TIPO MEIA CANA 60X13MM	M	3,00	10,45	50,77	31,35	152,31	183,66
7765	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 10A, CABO DE 5 METROS PADRÃO NOVO NBR-14136	UN	3,00	5,22	26,03	15,66	78,09	93,75
7558	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3" COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM	un	6,00	10,26	25,09	61,56	150,54	212,10
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	2,50	34,02	265,48	85,05	663,70	748,75
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	2,00	10,45	41,98	20,90	83,96	104,86
7595	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45)	UN	6,00	7,84	53,90	47,04	323,40	370,44
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	5,00	5,22	43,09	26,10	215,45	241,55
7613	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	2,00	0,84	5,26	1,68	10,52	12,20
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	7,00	10,98	21,98	76,86	153,86	230,72
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	21,00	0,93	1,40	19,53	29,40	48,93
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	81,00	1,51	3,98	122,31	322,38	444,69
7908	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	225,00	0,22	10,66	49,50	2.398,50	2.448,00
8633	CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	50,00	0,00	0,90	-	45,00	45,00
6614	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	324,61	1.215,48	324,61	1.215,48	1.540,09
7917	IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA	UN	9,00	8,88	22,12	79,92	199,08	279,00
9400	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,00	0,00	9,96	-	9,96	9,96
7767	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/ RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO E COMPONENTES INTERNOS	DISJ	16,00	6,55	1,86	104,80	29,76	134,56
REPOSICIONAMENTO DE TV E ALTO-FALANTE								
7671	SERVIÇO DE INSPEÇÃO COM REPARO OU RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR	UN	1,00	18,31	5,21	18,31	5,21	23,52
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE	M	22,00	2,60	0,75	57,20	16,50	73,70
5354	AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,09	7,45	46,18	14,90	61,08
7558	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3" COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM	un	1,00	10,26	25,09	10,26	25,09	35,35
ACABAMENTOS								
7463	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M2	24,88	0,00	314,29	-	7.819,54	7.819,54
7466	PERSIANA HORIZONTAL 15MM, SLIMLUX OU SIMILAR	M2	1,56	0,00	171,22	-	267,10	267,10
7373	RODAPE DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	24,27	3,85	89,78	93,44	2.178,96	2.272,40
7374	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	18,88	14,99	69,10	283,01	1.304,61	1.587,62
Comp (11)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NOVA	UN	2,00	4,23	30,31	8,46	60,63	69,09
Comp (6)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REAPROVEITADA/ FORNECIDA	UN	6,00	4,23	4,28	25,38	25,70	51,08
SERVIÇOS FINAIS								
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	132,00	2,04	1,35	269,28	178,20	447,48
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						28.970,00	57.864,02	86.834,02
						-	-	-
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES						28.970,00	57.864,02	86.834,02

OIS 03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	troca de peças de piso vinílico							

2,50	-	59,98	59,98	100,00%
1,00	10,45	16,30	26,75	100,00%
1,00	27,72	42,64	70,36	100,00%
-	-	-	-	0,00%
20,00	240,00	268,80	508,80	100,00%
70,00	105,70	278,60	384,30	100,00%
-	-	-	-	0,00%
5,00	56,95	9,00	65,95	100,00%
4,00	93,08	105,80	198,88	100,00%
1,00	18,84	22,10	40,94	100,00%
27,00	353,36	106,49	459,85	100,00%
-	-	-	-	0,00%
6,00	46,74	13,20	59,94	100,00%
30,00	78,00	22,50	100,50	100,00%
3,00	31,35	8,97	40,32	100,00%
2,00	36,62	10,42	47,04	100,00%
5,00	52,25	14,95	67,20	100,00%
6,00	204,12	58,14	262,26	100,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
6,00	61,56	150,54	212,10	100,00%
2,50	85,05	663,70	748,75	100,00%
2,00	20,90	83,96	104,86	100,00%
6,00	47,04	323,40	370,44	100,00%
5,00	26,10	215,45	241,55	100,00%
2,00	1,68	10,52	12,20	100,00%
7,00	76,86	153,86	230,72	100,00%
-	-	-	-	0,00%
81,00	122,31	322,38	444,69	100,00%
225,00	49,50	2.398,5	2.448,0	100,00%
-	-	-	-	0,00%
1,00	324,61	1.215,4	1.540,0	100,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
16,00	104,80	29,76	134,56	100,00%
1,00	18,31	5,21	23,52	100,00%
22,00	57,20	16,50	73,70	100,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
24,27	-	-	-	0,00%
18,88	-	-	-	0,00%
2,00	8,46	60,63	69,09	100,00%
6,00	25,38	25,70	51,08	100,00%
-	-	-	-	0,00%
132,00	269,28	178,20	447,48	100,00%
-	10.175,74	23.227,91	33.403,65	
-	-	-	-	
-	10.175,74	23.227,91	33.403,65	

MDO	MAT	TOTAL	%
-	-	-	0,00%

7311	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M2	1,00	21,45	7,23	21,45	7,23	28,68
7370	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	1,00	19,21	8,18	19,21	8,18	27,39
7371	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,0 MM, FIXADO COM COLA	M2	1,00	6,38	128,35	6,38	128,35	134,73
ACRÉSCIMOS								
	FECHAMENTO DE TRECHO DA TAMPA DE CAIXA ELÉTRICA							
6220	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	-1,00	18,23	32,34	(18,23)	(32,34)	(50,57)
7370	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	-1,00	19,21	8,18	(19,21)	(8,18)	(27,39)
7371	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,0 MM, FIXADO COM COLA	M2	-1,00	6,38	128,35	(6,38)	(128,35)	(134,73)
Comp (16)	CAIXILHO METÁLICO PARA TAMPA DE PISO	M	-1,00	17,94	37,86	(17,94)	(37,86)	(55,80)
TOTAL DA OIS 03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						(14,72)	(62,97)	(77,69)
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		-	-	-
TOTAL DA OIS 03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES						(14,72)	(62,97)	(77,69)

TOTAL GERAL DA OBRA					28.955,28	57.801,05	86.756,33
					-	-	-
Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)							
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES					28.955,28	57.801,05	86.756,33

(1,00)
(1,00)
(1,00)
(1,00)

1,00	21,45	7,23	28,68	100,00%
1,00	19,21	8,18	27,39	100,00%
1,00	6,38	128,35	134,73	100,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
	47,04	143,76	190,80	
-	-	-	-	
	47,04	143,76	190,80	

10.222,78	23.371,67	33.594,45
-	-	-
10.222,78	23.371,67	33.594,45