



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 1970/2026

Contrato TRT4 nº 17/2024

Objeto: OIS 02 - Reforma da 15ª VT de Porto Alegre para implementar a 2ª sala de audiência

Contratada: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.301.334/0001-60

TERMO DE ESCLARECIMENTO

No dia 11/05/2026, foi realizada a segunda medição da OIS 02, no valor de R\$28.029,87 (documento 36 do PROAD nº 1970/2026). Foi posteriormente identificado que, nesta medição, não foram computados, por equívoco, os valores referentes à totalidade dos itens da OIS Complementar 04 (documentos 32 e 33 do PROAD nº 1970/2026). Esta falha acarretou a medição de R\$ 7.446,41 a maior. (Obs.: O erro estava na fórmula das células S263 e T263, cuja soma não compreenderam os valores das células S227 e T227.)

Para a correção, este valor deveria ser descontado na medição seguinte da OIS 02 (terceira e última medição, documento 46 do PROAD nº 1970/2026). Entretanto, a última medição desta OIS totalizaria apenas R\$6.086,04, não sendo possível realizar integralmente o desconto.

Assim, o valor de R\$ 6.086,04 foi descontado na terceira e última medição da OIS 02 (documento 46 do PROAD nº 1970/2026), e o saldo remanescente de R\$ 1.360,37 foi compensado na terceira medição da OIS 04 – Reforma da 18ª VT (documento 37 do PROAD nº 2657/2026).

Por este motivo, a OIS 02 apresenta um saldo de -R\$ 1.360,35 (negativo) e a OIS 04 apresenta um saldo de R\$ 1.360,37 (positivo), sendo a diferença de R\$ 0,02 decorrente de arredondamentos.

Documento assinado digitalmente.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato