

CONTRATADA		MEDIÇÃO		PERÍODO		CONTRATADA													
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.		<b>30ª MEDIÇÃO</b>		Início:															
OBRA				Término: 12/05/2017															
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE ERECHIM		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS															
PROCESSO		<b>R\$ 15.871,85</b>																	
PA Nº 2312-93.2012.5.04.0000																			
CONTRATO		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)															
TRT nº 109/2013		R\$ 8.675.607,16		685															
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)		Assinatura e Carimbo													
19/12/2013		21/02/2014		<b>1176 dias</b>															
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Quant.	Material	30ª MEDIÇÃO		Total	%						
				Material	M. Obra	M. Obra	Total			M. Obra	Total								
<b>CONTRATO TRT Nº</b>												5.935.406,91	2.740.200,24	8.675.607,16		14.975,01	896,84	15.871,85	0,2%
15.1	ELEVADOR - COM TODOS OS ITENS DE ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE 9 PESSOAS, VELOCIDADE DE 120 METROS/MINUTO, COM 4 PARADAS-INSTALADO	1,00	cj	81.250,00		81.250,00	-	81.250,00	0,13	10.562,50	-	10.562,50	13,0%						
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO	3.635,93	m2	0,11	0,91	399,95	3.308,70	3.708,65	635,93	69,95	578,70	648,65	17,5%						
<b>ADITIVO 9</b>																			
<b>ITENS COM PREÇOS NOVOS</b>																			
18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA VRF	1,00	UN	8.446,00	2.800,00	8.446,00	2.800,00	11.246,00	0,10	844,60	280,00	1.124,60	10,0%						
	<b>CUSTO TOTAL</b>					4.600.523,04	2.131.507,24	6.732.030,28		11.477,05	858,70	12.335,75							
	<b>TAXA DE B.D.I.</b>	22,97%				1.056.740,14	489.607,21	1.546.347,35		2.636,28									
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO (A)</b>					5.657.263,18	2.616.752,86	8.274.016,04		14.113,33	858,70	12.335,75							
	<b>CUSTO REAJUSTADO SEM ADITIVO 5</b>	6,96%				218.852,99	87.093,63	305.946,62		740,02	40,28	780,30							
	<b>DESCONTO POR ATRASO</b>	5,31%				(11.621,11)	(4.624,68)	(16.245,79)		(39,30)	(2,14)	(41,43)							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 4</b>	6,96%				6.912,82	1.634,95	8.547,77		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 5</b>	6,96%				3.290,51	4.890,31	8.180,82		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 6</b>	6,96%				4.467,64	923,91	5.391,55		-	-	-	0,0%						
	<b>REAJUSTE ADITIVO 7 (ACRÉSCIMOS)</b>	6,96%				2.417,96	631,01	3.048,97		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 7 (SUPRESSÕES)</b>	6,96%				(4.606,39)	(603,10)	(5.209,49)		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 8</b>	6,96%				1.922,51	988,80	2.911,30		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 8 (SUPRESSÕES)</b>	6,96%				(3.732,31)	(29,09)	(3.761,41)		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 9</b>	6,96%				2.326,33	785,04	3.111,36		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 9 (SUPRESSÕES)</b>	6,96%				(199,49)	(54,24)	(253,73)		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 10</b>	6,96%				(43,78)	(31,71)	(75,49)		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 11</b>	6,96%				1.138,16	339,18	1.477,33		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 12</b>	6,96%				738,75	1.673,61	2.412,36		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 13</b>	6,96%				380,40	114,18	494,58		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 14</b>	6,96%				3.943,31	5.581,72	9.525,03		-	-	-							
	<b>REAJUSTE ADITIVO 15</b>	6,96%				-	1.321,58	1.321,58		-	-	-							
	<b>CUSTO TOTAL REAJUSTADO</b>					226.188,29	100.635,07	326.823,36		700,72	38,14	738,86							
	<b>TAXA DE B.D.I.</b>	22,97%				51.955,45	23.115,88	75.071,33		160,96									
	<b>TOTAL REAJUSTE (B)</b>					278.143,74	123.447,38	401.591,12		861,68	38,14	738,86							
	<b>TOTAL DO CONTRATO (A+B)</b>					5.935.406,91	2.740.200,24	8.675.607,16		14.975,01	896,84	15.871,85	0,2%						