

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
18/07/2016	1.0	Adriano Simioni	
01/09/2016	1.1	Adriano Simioni	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	52	Classificação	Simple ou Complexo
Nome do Projeto	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Autor do Documento	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	09/01/2012		
Representante do Negócio	Ernani Soares Kern		
Unidade Organizacional	SETIC - Infraestrutur		
Áreas Beneficiadas	Todo o TRT		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SRT / Infraestrutura
PDTI	Informar a qual PDTI o projeto pertence e quando que foi inserido (na aprovação anual ou durante o ano)
Objetivo Estratégico TIC	Relacionar com quais objetivos do Planejamento Estratégico de TIC vigente o projeto está contribuindo
Objetivo Estratégico Institucional	Descrição do Objetivo Estratégico Institucional ao qual o projeto possui maior alinhamento e/ou contribuição

3. JUSTIFICATIVA

As acomodações precárias dos equipamentos de informática em vários foros do interior impedem a realização adequada do cabeamento estruturado nestes locais, assim como dificulta tarefas de manutenção e resolução de

problemas. Com a instalação padronizada em racks, deseja-se resolver esses problemas e possibilitar um ambiente de trabalho centralizado, seguro, limpo e organizado, facilitando as tarefas de manutenção e prolongando a vida útil dos equipamentos.

Com isso, espera-se a prevenção de problemas causados pela disposição incorreta do cabeamento e problemas relacionados, organização do ambiente dos Datacenters, padronização da infraestrutura, reutilização dos racks em futuros upgrades de hardware, mais facilidade em futuras alterações de infraestrutura, redução nos gastos em manutenções de equipamentos.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Implantação de uma nova infraestrutura de gerenciamento de rede nos Foros do interior do estado, visando padronizar e concentrar os serviços de gerenciamento e armazenamento de dados (servidores de rede), switches, roteadores, aceleradores, modem e no-break. Para isto, serão instalados Racks em todos os Foros, utilizando equipamentos compatíveis para neles serem instalados, como servidores e no-breaks para rack.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Este projeto tem por objetivo melhorar as condições de infraestrutura nos Datacenters do interior do estado.

Entrega do projeto: Toda a infraestrutura do Datacenter padronizada e concentrada no Rack, em cada Foro do interior do estado.

6. LIMITES

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Localidades 2012/1
- Localidades 2012/2
- Localidades 2013/1
- Localidades 2013/2
- Localidades 2014/1
- Localidades 2014/2
- Localidades 2015/1
- Compra de 9 racks
- Gerencia do projeto

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim
 Implantação de Nov	52	1413 Dias	O mais breve possível		09/01/2012	18/12/2017
 Localidades 2012/1	1417	1 Dias	Deve iniciar em	09/01/2012	09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2012/2	1418	1 Dias	O mais breve possível		09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2013/1	1419	1 Dias	O mais breve possível		09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2013/2	1420	475 Dias	O mais breve possível		09/01/2012	19/12/2013
 Localidades 2014/01	4346	139 Dias	O mais breve possível		19/12/2013	30/07/2014
 Localidades 2014/02	4930	104 Dias	O mais breve possível		07/07/2014	28/11/2014
 Localidades 2015/01	4376	1412 Dias	O mais breve possível		09/01/2012	15/12/2017
 Compra de 9 racks	4398	81 Dias	O mais breve possível		26/08/2016	16/01/2017
 gerencia do projeto	2691	1013 Dias	O mais breve possível		03/09/2013	18/12/2017



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Ernani Soares Kern	Infra/SRT	Acompanhamento Técnico
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenadoria Infraestrutura	Acompanhamento Geral
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Contratos
Adriano Simioni	Infra/SST	Gerenciamento do Projeto

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Aquisição Racks	S	453.000,00	
Total dos Custos		453.000,00	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infraestrutura	
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	

REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	52
Nome do Projeto	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)
Gerente do Projeto	Adriano Simioni

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração no cronograma
Solicitante	Adriano Simioni
Data da Solicitação	19/06/2016
Autor do documento	Adriano Simioni

3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente às cidades pendentes. Atualmente são 11 cidades com pendência de conclusão por parte da SEMPRO, sendo que Santa Vitória do Palmar será concluída em 27/07/2016.

O projeto deveria ter sido finalizado ao término do ano anterior, porém, como houve alteração orçamentária na SEMPRO, atrasou a conclusão das atividades que dependem dessa secretaria para conclusão do projeto.

4. BENEFÍCIOS

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Atraso devido ao corte orçamentário da SEMPRO
Nos Escopo	-
No Custo	-
No Alinhamento Estratégico	-
Na Qualidade	-
Riscos Decorrentes	-
Outros	-

7. RESULTADO

Mudança é viável?	(x) Sim () Não
Justificativa	-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	52
Nome do Projeto	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)
Gerente do Projeto	Adriano Simioni

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração no cronograma
Solicitante	Adriano Simioni
Data da Solicitação	30/08/2016
Autor do documento	Adriano Simioni

3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente às cidades pendentes, de acordo com novo cronograma enviado pela equipe da SEMPRO.

4. BENEFÍCIOS

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Novo cronograma enviado pela SEMPRO.
Nos Escopo	-
No Custo	-
No Alinhamento Estratégico	-
Na Qualidade	-
Riscos Decorrentes	-
Outros	-

7. RESULTADO

Mudança é viável?	(x) Sim () Não
Justificativa	-