



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
18/07/2016	1.0	Adriano Simioni	
01/09/2016	1.1	Adriano Simioni	
14/08/2017	1.2	Adriano Simioni	Cronograma (Arroio Grande, Camaquã, Cruz Alta, Gramado, Três Passos e Viamão)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	52	<b>Classificação</b>	Simple ou Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)		
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni		
<b>Autor do Documento</b>	Adriano Simioni		
<b>Data da Solicitação</b>	09/01/2012		
<b>Representante do Negócio</b>	Ernani Soares Kern		
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC - Infraestrutura		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todo o TRT		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	SRT / Infraestrutura
<b>PDTI</b>	Informar a qual PDTI o projeto pertence e quando que foi inserido (na aprovação anual ou durante o ano)
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Relacionar com quais objetivos do Planejamento Estratégico de TIC vigente o projeto está contribuindo
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Descrição do Objetivo Estratégico Institucional ao qual o projeto possui maior alinhamento e/ou contribuição

### 3. JUSTIFICATIVA

As acomodações precárias dos equipamentos de informática em vários foros do interior impedem a realização adequada do cabeamento estruturado nestes locais, assim como dificulta tarefas de manutenção e resolução de problemas. Com a instalação padronizada em racks, deseja-se resolver esses problemas e possibilitar um ambiente de trabalho centralizado, seguro, limpo e organizado, facilitando as tarefas de manutenção e prolongando a vida útil dos equipamentos.

Com isso, espera-se a prevenção de problemas causados pela disposição incorreta do cabeamento e problemas relacionados, organização do ambiente dos Datacenters, padronização da infraestrutura, reutilização dos racks em futuros upgrades de hardware, mais facilidade em futuras alterações de infraestrutura, redução nos gastos em manutenções de equipamentos.

#### **4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO**

Implantação de uma nova infraestrutura de gerenciamento de rede nos Foros do interior do estado, visando padronizar e concentrar os serviços de gerenciamento e armazenamento de dados (servidores de rede), switches, roteadores, aceleradores, modem e no-break. Para isto, serão instalados Racks em todos os Foros, utilizando equipamentos compatíveis para neles serem instalados, como servidores e no-breaks para rack.

#### **5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO**

Este projeto tem por objetivo melhorar as condições de infraestrutura nos Datacenters do interior do estado.

Entrega do projeto: Toda a infraestrutura do Datacenter padronizada e concentrada no Rack, em cada Foro do interior do estado.

#### **6. LIMITES**

#### **7. ENTREGAS DO PROJETO**

- Localidades 2012/1
- Localidades 2012/2
- Localidades 2013/1
- Localidades 2013/2
- Localidades 2014/1
- Localidades 2014/2
- Localidades 2015/1
- Compra de 9 racks
- Gerencia do projeto

#### **8. PREMISSAS**

#### **9. RESTRIÇÕES**

#### **10. CRONOGRAMA**

Título	Id	Duração	T...	...	Início	Fim
 <b>Implantação de Nova Infraestrutura no</b>	52	1511 Dias	O ...		09/01/2012	04/06/2018
 Localidades 2012/1	1417	1 Dias	De... 09...		09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2012/2	1418	1 Dias	O ...		09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2013/1	1419	1 Dias	O ...		09/01/2012	09/01/2012
 Localidades 2013/2	1420	475 Dias	O ...		09/01/2012	19/12/2013
 Localidades 2014/01	4346	139 Dias	O ...		19/12/2013	30/07/2014
 Localidades 2014/02	4930	104 Dias	O ...		07/07/2014	28/11/2014
 Localidades 2015/01	4376	1510 Dias	O ...		09/01/2012	01/06/2018
 Alegrete	4377	747 Dias	O ...		09/01/2012	26/02/2015
 Arroio Grande	4378	1 Dias	O ...		01/06/2018	01/06/2018
 Camaqua	4379	1 Dias	O ...		29/09/2017	29/09/2017
 Cruz Alta	4381	1 Dias	O ...		01/06/2018	01/06/2018
 Erechim - SEMPRO até 03/2016	4382	39 Dias	O ...		29/01/2016	31/03/2016
 Gramado	4383	791 Dias	O ...		04/08/2014	18/12/2017
 Ijuí - SEMPRO 12/2016	4385	1 Dias	O ...		26/10/2016	26/10/2016
 Lagoa Vermelha	4386	1 Dias	O ...		30/11/2016	30/11/2016
 Lajeado	4387	157 Dias	O ...		15/07/2014	13/03/2015
 Santa Vitória do Palmar - SEMPRO até 12/2016	4389	3 Dias	O ...		25/07/2016	27/07/2016
 Santiago	4390	483 Dias	O ...		22/10/2014	14/11/2016
 Santo Angelo - SEMPRO até 12/2016	4391	33 Dias	O ...		26/10/2016	16/12/2016
 São Borja	4392	158 Dias	O ...		22/10/2014	30/06/2015
 São Leopoldo I - SEMPRO 09/2017	4393	551 Dias	O ...		07/07/2014	28/10/2016
 Sapucaia do Sul	4394	148 Dias	O ...		07/07/2014	20/02/2015
 Tres Passos	4395	1 Dias	O ...		01/06/2018	01/06/2018
 Uruguaiana - SEMPRO 07/2015	4396	275 Dias	O ...		22/10/2014	18/12/2015
 Viamão - SEMPRO 12/2016	4397	806 Dias	O ...		15/07/2014	19/12/2017
 Compra de 5 racks	4398	80 Dias	O ...		26/08/2016	16/01/2017
 gerencia do projeto	2691	1111 Dias	O ...		03/09/2013	04/06/2018

## 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Ernani Soares Kern	Infra/SRT	Acompanhamento Técnico
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenadoria Infraestrutura	Acompanhamento Geral
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Contratos
Adriano Simioni	Infra/SST	Gerenciamento do Projeto



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

**12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS**

<b>Tipo do Custo *</b>	<b>Aquisição é escopo do Projeto (S/N)</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>Valor Empenhado (R\$)</b>
Aquisição Racks	S	453.000,00	
<b>Total dos Custos</b>		453.000,00	

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

**13. RISCOS**

**14. APROVAÇÃO**

<b>Nome</b>	<b>Papel no Projeto/Área</b>	<b>Assinatura</b>
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infraestrutura	
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	52
<b>Nome do Projeto</b>	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	19/06/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente às cidades pendentes. Atualmente são 11 cidades com pendência de conclusão por parte da SEMPRO, sendo que Santa Vitória do Palmar será concluída em 27/07/2016.

O projeto deveria ter sido finalizado ao término do ano anterior, porém, como houve alteração orçamentária na SEMPRO, atrasou a conclusão das atividades que dependem dessa secretaria para conclusão do projeto.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Atraso devido ao corte orçamentário da SEMPRO
<b>Nos Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 7. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( x ) Sim      ( ) Não
<b>Justificativa</b>	-



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	52
<b>Nome do Projeto</b>	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	30/08/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente às cidades pendentes, de acordo com novo cronograma enviado pela equipe da SEMPRO.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Novo cronograma enviado pela SEMPRO.
<b>Nos Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 7. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Justificativa</b>	-



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	52
<b>Nome do Projeto</b>	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	14/08/2017
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente às cidades pendentes, de acordo com novo cronograma informado em reunião pela equipe da SEMPRO.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alteração da data final do projeto de 18/12/2017 para 01/06/2018
<b>No Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 7. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( x ) Sim      ( ) Não
<b>Justificativa</b>	-