



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Processo Administrativo Eletrônico nº 0007633-36.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessado(a): Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 31/2018 – Concorrência 0007/17-3

=====

Folha Suplementar I ao Contrato TRT4 nº 31/2018, publicado no Diário Oficial da União de 13/06/2018 relativo à obra de construção do prédio da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, que entre si celebraram o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO e KUPSKI CONSTRUTORA LTDA

A P O S T I L A

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, declara que, na forma do § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e com fundamento na Cláusula Décima Quinta do Contrato TRT4 nº 31/2018, o valor do saldo passível de reajustamento da obra de construção do prédio da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha foi reajustado em 4,03%, a contar de 24/01/2019.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.

Documento assinado digitalmente
VANIA CUNHA MATTOS
Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

DOCUMENTOS PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

MEMORANDO

PARA: Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços

DE: Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

ASSUNTO: Reajustamento do contrato

PROCESSO: n° 0007633-36.2017.5.04.0000

Senhor Coordenador,

Trata-se de reajustamento ao contrato TRT nº 31/2018 - Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, com a empresa KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.

Para tanto, encaminha-se a apuração da base de cálculo do reajustamento, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato, demonstrado abaixo, de acordo com a previsão de medições do cronograma físico-financeiro da obra.

Cumprе esclarecer, que nã há etapas em atraso e todo o montante informado deve ser reajustado.

VARA DO TRABALHO DE LAGOA VERMELHA - 555,57 m²

Base de cálculo para Reajuste 1

Data da proposta: 24/01/2018

Valor do contrato original: R\$ 1.791.546,21

Valor do contrato atualizado: R\$ 1.791.546,21

	MAT	MDO	SUBTOTAL
PARCELA 07	64.738,64	41.517,57	106.256,21
PARCELA 08	93.957,57	39.392,56	133.350,13
PARCELA 09	134.170,10	37.595,89	171.765,99
PARCELA 10	156.791,06	48.482,49	205.273,55
PARCELA 11	185.107,00	60.678,07	245.785,07
PARCELA 12	142.869,23	33.810,57	176.679,80
B.D.I.	198.296,57	66.676,67	264.973,24
TOTAL	975.930,17	328.153,82	1.304.083,99

Em anexo segue a solicitação da contratada.

25/01/2019

Documento assinado digitalmente

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de obras e serviços - COPEX

INCC-DI (FGV)

*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download

Mês	Índice	Período		
		No mês	No ano	12 meses
	(%)	(%)	(%)	(%)
Janeiro/2018	720,495	0,31	0,31	4,15
Fevereiro	721,414	0,13	0,44	3,60
Março	723,163	0,24	0,68	3,69
Abril	725,245	0,29	0,97	4,02
Maior	726,923	0,23	1,20	3,60
Junho	733,984	0,97	2,19	3,64
Julho	738,487	0,61	2,81	3,96
Agosto	739,583	0,15	2,97	3,75
Setembro	741,305	0,23	3,21	3,92
Outubro	743,866	0,35	3,56	3,96
Novembro	744,865	0,13	3,70	3,78
Dezembro	745,856	0,13	3,84	3,84
Janeiro/2019	749,517	0,49	0,49	4,03

Fonte: FGV

Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/03/2019



RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO

Nº. 0007/17-3

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Valor Total
KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.					
88.191.176/0001-19					
6	1	un	Apostila. Reajuste do valor passível a ser reajustado: R\$ 1.304.083,99, em 4,03%, a contar de 24/01/2019, ficando o valor do reajuste R\$ 52.554,58 e o novo valor do contrato R\$ 1.844.100,79. Classificação: 44905191	52.554,58	52.554,58
Total do Fornecedor:					52.554,58
Total do Processo:					52.554,58



Processo Administrativo Eletrônico nº 0007633-36.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessado(a): Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 31/2018 – Concorrência 0007/17-3

=====

Seção de Contratos

INFORMAÇÃO – APOSTILAMENTO

1 – Dados formais da contratação

Contrato TRT4 nº 31/2018 (fls. 2393-2410)
Data de publicação no DOU: 13/06/2018
Objeto: obra de construção do prédio da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha
Folha Suplementar nº.: 0
Aquisição: CC nº 007/17-3
Valor total inicial e atual do contrato: R\$ 1.791.546,21 (fl. 2396)

2 - Contratado

KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.

3 – Valor passível de reajustamento, valor do reajuste e índice de reajuste

Valor passível de reajustamento: R\$ 1.304.083,99 (fl. 2726)
Índice aplicado: INCC-DI - 4,03%, conforme tabela de fl. 2730 (jan/2019)
Valor do Reajuste: R\$ 52.554,58
Data da proposta: 24/01/2018 (conforme fl. 1590)
Novo valor do contrato: R\$ 1.844.100,79

4 – Vigência do contrato

01/06/2018 a 21/12/2019

5 – Reajuste a contar de

24/01/2019

6 – Cláusula do Contrato que estabelece o reajuste

Cláusula Décima Quinta



Processo Administrativo Eletrônico nº 0007633-36.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessado(a): Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 31/2018 – Concorrência 0007/17-3

=====

7 – Outros esclarecimentos

Esclarecemos que embora os valores das parcelas mensais constantes no documento de fl. 2726 estejam diferentes das parcelas constantes no cronograma da fl. 2711, foi esclarecido com o fiscal do contrato que o BDI está incluído em cada uma das parcelas do cronograma, porém, no memorando da fl. 2726 o BDI foi informado separadamente, o que não altera o valor total a ser reajustado.

Em 13 de fevereiro de 2019.

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA RIBEIRO PAVÃO
Seção de Contratos

CLC

Acompanho a informação prestada pela Seção de Contratos. Opino, com fundamento no parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, pelo reajuste do Contrato TRT4 nº 31/2018, mantido com KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.

À Coordenadoria de Planejamento.

Após, ao Ordenador de Despesas para análise.

Em 13 de fevereiro de 2019.

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos