

	INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA REAPROVEITADA (COMPLETA), DIM 80X210 CM	M2	3,36																
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54	R\$21,18	R\$5,58	32,52	8,57	41,09						1,54	32,52	8,57	41,09	100,00%	
1.5634	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$16,65	R\$5,41	12,81	4,16	16,97						0,77	12,81	4,16	16,97	100,00%	
1.5340	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,04	R\$146,23	R\$489,51	5,90	19,74	25,64						0,04	5,90	19,74	25,64	100,00%	
1.4889	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2	6,36	R\$17,05	R\$31,59	108,44	200,91	309,35						4,00	68,20	126,36	194,56	63,00%	
1.4811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	6,36	R\$17,79	R\$41,81	113,14	265,91	379,05						4,00	71,16	167,24	238,40	63,00%	
1.5167	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	31,34	R\$18,48	R\$43,11	579,16	1.351,07	1.930,23						-	-	-	-	0,00%	
1.4863	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	13,06	R\$1,99	R\$4,97	25,99	64,91	90,90						-	-	-	-	0,00%	
1.1059	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$14,26	R\$1.040,59	28,52	2.081,18	2.109,70						-	-	-	-	0,00%	
2.0060	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRIYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	3,75	R\$22,09	R\$172,84	82,84	648,15	730,99						-	-	-	-	0,00%	
	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	3,75																
3.2906	PAINEIS DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	3,83	R\$0,00	R\$31,72	-	121,33	121,33						-	-	-	-	0,00%	
3.2907	PAINEIS DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	3,83	R\$0,00	R\$71,40	-	273,11	273,11						-	-	-	-	0,00%	
1.5618	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$22,27	R\$4,39	11,36	2,24	13,60						-	-	-	-	0,00%	
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	1,10	R\$3,02	R\$59,40	3,32	65,34	68,66						-	-	-	-	0,00%	
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,39	R\$8,47	R\$10,29	28,71	34,88	63,59						-	-	-	-	0,00%	
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,39	R\$1,05	R\$1,68	3,56	5,70	9,26						-	-	-	-	0,00%	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,39	R\$5,07	R\$11,84	17,19	40,14	57,33						-	-	-	-	0,00%	
1.4746	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	4,73	R\$6,28	R\$3,49	29,70	16,51	46,21						-	-	-	-	0,00%	
1.4751	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,73	R\$14,28	R\$9,43	67,54	44,60	112,14						-	-	-	-	0,00%	
1.4781	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,73	R\$28,55	R\$19,99	135,04	94,55	229,59						-	-	-	-	0,00%	
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	2,52	R\$30,27	R\$135,90	76,28	342,47	418,75						-	-	-	-	0,00%	
2.0055	PEITORIL DE BASALTO	M	1,00	R\$26,94	R\$120,76	26,94	120,76	147,70						1,00	26,94	120,76	147,70	100,00%	
1.1236	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,43	R\$50,37	R\$753,12	21,66	323,84	345,50						0,43	21,66	323,84	345,50	100,00%	
1.4428	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,60	R\$19,34	R\$39,08	30,94	62,53	93,47						1,60	-	-	-	0,00%	

1.4941	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,45	R\$2,25	R\$2,18	23,51	22,78	46,29	10,45	-	-	-	0,00%	
1.5001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,45	R\$19,78	R\$20,62	206,70	215,48	422,18	10,45	-	-	-	0,00%	
1.4147	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$106,25	R\$54,16	212,50	108,32	320,82		2,00	212,50	108,32	320,82	100,00%
	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E OU PISOS	UN	2,00											
1.4287	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	R\$11,99	R\$2,50	51,32	10,70	62,02		4,28	51,32	10,70	62,02	100,00%
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	R\$10,79	R\$3,73	46,18	15,96	62,14		4,28	46,18	15,96	62,14	100,00%
1.2410	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,28	R\$12,75	R\$11,36	54,57	48,62	103,19		4,28	54,57	48,62	103,19	100,00%
1.2972	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$7,35	R\$9,29	14,70	18,58	33,28		2,00	14,70	18,58	33,28	100,00%
1.2925	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$5,52	R\$9,50	22,08	38,00	60,08		4,00	22,08	38,00	60,08	100,00%
1.3984	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$17,33	R\$36,31	34,66	72,62	107,28		2,00	34,66	72,62	107,28	100,00%
1.4041	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$29,99	R\$24,54	59,98	1.049,08	1.109,06			-	-	-	0,00%
2.0086	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA FCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	R\$24,04	R\$1.309,35	48,08	2.618,70	2.666,78			-	-	-	0,00%
	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA, FIXADO COM SILICONE	M2	0,90											
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$16,65	R\$5,41	5,99	1,95	7,94			-	-	-	0,00%
1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$18,46	R\$5,58	33,23	10,04	43,27			-	-	-	0,00%
3.1809	ESPELHO CRISTAL E - 4 MM	M2	0,90	R\$0,00	R\$319,07	-	287,16	287,16			-	-	-	0,00%
3.3569	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,32	R\$0,00	R\$23,08	-	7,27	7,27			-	-	-	0,00%
2.0089	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	R\$9,09	R\$40,54	18,18	81,08	99,26			-	-	-	0,00%
2.0090	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	R\$18,19	R\$42,63	36,38	85,26	121,64			-	-	-	0,00%
1.4066	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$9,09	R\$39,03	18,18	78,06	96,24			-	-	-	0,00%
2.0093	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA COPA, FORNECIDO PELO TRT	UN	1,00	R\$87,01	R\$23,71	87,01	23,71	110,72			-	-	-	0,00%
	DESIVAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO (TOMADA/INTERRUPTOR)	UN	2,00											
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$22,93	R\$5,57	32,10	7,80	39,90		1,40	32,10	7,80	39,90	100,00%
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,80	R\$0,00	R\$1,10	-	0,88	0,88		0,80	-	0,88	0,88	100,00%
3.3625	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	R\$0,00	R\$6,29	-	12,58	12,58		2,00	-	12,58	12,58	100,00%
1.2046	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$19,38	R\$27,79	38,76	55,58	94,34			-	-	-	0,00%
2.0697	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (OU REMANEJAMENTO) DE LUMINÁRIA COMPLETA	UN	1,00	R\$20,29	R\$5,15	20,29	5,15	25,44		1,00	20,29	5,15	25,44	100,00%
	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS LED 18/20 W (Luminária fornecida pelo TRT)	UN	4,00											
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,16	R\$22,93	R\$5,57	49,42	12,00	61,42			-	-	-	0,00%
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$19,43	R\$5,57	13,08	3,75	16,83			-	-	-	0,00%
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,80	R\$0,00	R\$1,10	-	0,88	0,88			-	-	-	0,00%

1.2925	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$5,52	R\$9,50	99,36	171,00	270,36	18,00	-	-	-	0,00%	
1.3984	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$17,33	R\$36,31	51,99	108,93	160,92	3,00	-	-	-	0,00%	
	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS LED 18/20 W (Luminária fornecida pelo TRT)	UN	10,00											
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,39	R\$22,93	R\$5,57	123,55	30,01	153,56		5,39	123,55	30,01	153,56	100,00%
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	R\$19,43	R\$5,57	32,71	9,38	42,09		1,68	32,71	9,38	42,09	100,00%
3.1934	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	2,00	R\$0,00	R\$1,10	-	2,20	2,20		2,00	-	2,20	2,20	100,00%
3.0724	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	35,00	R\$0,00	R\$7,83	-	274,05	274,05		35,00	-	274,05	274,05	100,00%
1.2149	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	20,00	R\$7,68	R\$25,69	153,60	513,80	667,40		20,00	153,60	513,80	667,40	100,00%
1.2046	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$19,38	R\$27,79	19,38	27,79	47,17	1,00	-	-	-	0,00%	
1.2042	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$15,89	R\$20,88	31,78	41,76	73,54	2,00	-	-	-	0,00%	
1.2079	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$23,89	R\$21,53	71,67	64,59	136,26	3,00	-	-	-	0,00%	
	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	6,64						6,64					
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	6,97	R\$14,11	R\$72,22	98,37	503,52	601,89	6,97	-	-	-	0,00%	
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,64	R\$18,28	R\$13,49	121,38	89,57	210,95	6,64	-	-	-	0,00%	
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,64	R\$1,38	R\$1,78	9,16	11,82	20,98	6,64	-	-	-	0,00%	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,64	R\$6,61	R\$12,33	43,89	81,87	125,76	6,64	-	-	-	0,00%	
8	ACESSIBILIDADE - COMPLEMENTOS													
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	M	30,29	R\$15,12	R\$14,48	457,98	438,60	896,58	30,29	-	-	-	0,00%	
1.5526	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18	R\$214,94	R\$68,36	38,69	12,30	50,99	0,18	-	-	-	0,00%	
1.1582	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	R\$72,42	R\$310,79	18,11	77,70	95,81	0,25	-	-	-	0,00%	
2.0098	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	M²	4,25	R\$43,54	R\$151,03	185,05	641,88	826,93	4,25	-	-	-	0,00%	
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	3,70						3,70					
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$21,18	R\$5,58	30,88	8,13	39,01	1,46	-	-	-	0,00%	
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$16,65	R\$5,41	24,27	7,89	32,16	1,46	-	-	-	0,00%	
1.5342	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	R\$142,75	R\$544,03	1,06	4,03	5,09	0,01	-	-	-	0,00%	
3.0262	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	R\$0,00	R\$86,00	-	2,23	2,23	0,03	-	-	-	0,00%	
3.2788	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	3,72	R\$0,00	R\$32,30	-	120,11	120,11	3,72	-	-	-	0,00%	
2.0046	PISO DE BASALTO SERRADO 46x46 cm	M²	3,67	R\$30,27	R\$174,30	111,09	639,68	750,77	3,67	-	-	-	0,00%	
2.0099	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	M²	8,60	R\$7,68	R\$269,87	66,05	2.320,88	2.386,93		-	-	-	0,00%	
	ALARME SONORO SEM FIO PARA SANITÁRIO PCD, COMPOSTO DE BOTOEIRA INTERNA E CENTRAL EXTERNA	UN	1,00											
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$22,93	R\$5,57	91,72	22,28	114,00		4,00	91,72	22,28	114,00	100,00%
2.0533	Alarame sonoro bitonal 220 V para painel de comando	UN	1,00	R\$14,96	R\$440,00	14,96	440,00	454,96		1,00	14,96	440,00	454,96	100,00%
AD 1.1	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 l/h	UN	2,00	R\$73,52	R\$2.775,36	147,04	5.550,72	5.697,76		-	-	-	0,00%	

