

2.0063	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM - COLOCADA	m²	52,28	R\$0,00	R\$172,13	-	8.998,96	8.998,96	4.973,8	4.973,8	55,00%		
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_ES	M2	26,26	R\$27,10	R\$236,75	711,65	6.217,06	6.928,71	-	-	0,00%		
1.1077	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. AF 12/2019	UN	4,00	R\$28,17	R\$160,87	112,68	643,48	756,16	84,51	482,61	75,00%		
2.0070	PORTRAS E VISORES (inclusive na composição das portas, estão as fechaduras) VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4x4 mm	M²	1,26	R\$54,95	R\$414,51	69,24	522,28	591,52	-	-	0,00%		
1.1062	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERFESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$26,11	R\$1.314,64	156,66	7.887,84	8.044,50	-	-	0,00%		
1.5024	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO PARA PINTURA EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	12,55	R\$28,93	R\$23,66	363,07	296,93	660,00	363,07	296,93	100,00%		
1.4679	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	12,55	R\$1,36	R\$1,77	17,07	22,21	39,28	17,07	22,21	100,00%		
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,55	R\$8,47	R\$10,29	106,30	129,14	235,44	106,30	129,14	100,00%		
1.4694	PINTURAS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	268,77	R\$5,07	R\$11,84	1.362,66	3.182,24	4.544,90	363,29	848,38	1.211,6		
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	33,87	6,61	12,33	223,88	417,62	641,50	223,88	417,62	100,00%		
2.0040	RODAPÉ DE BASALTO TEAR	M	0,60	R\$11,79	R\$45,10	7,07	27,06	34,13	-	-	0,00%		
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	4,00	R\$30,27	R\$135,90	121,08	543,60	664,68	-	-	0,00%		
3.3984	TESTEIRA PARA TRANSIÇÃO DE PISOS TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	0,90	R\$0,00	R\$19,49	-	19,30	19,30	-	-	0,00%		
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$21,18	R\$5,58	5,72	1,51	7,23	-	-	0,00%		
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	36,00	R\$15,12	R\$6,19	544,32	222,84	767,16	-	-	0,00%		
1.5627	PISO VINÍLICO TRÁFEGO PESADO DIMENSÕES 30x30 cm, ESPESSURA 2,0 mm	M2	36,00	R\$21,18	R\$5,58	130,38	34,35	164,73	-	-	0,00%		
1.5634	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,16	R\$16,65	R\$5,41	50,95	16,55	67,50	-	-	0,00%		
3.0119	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	3,42	R\$0,00	R\$36,31	-	124,18	124,18	-	-	0,00%		
3.3161	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCAR)	M2	39,96	R\$0,00	R\$106,14	-	4.241,35	4.241,35	-	-	0,00%		
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	65,69	R\$3,02	R\$59,40	198,38	3.901,99	4.100,37	-	-	0,00%		
2.0112	PERSIANAS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDO - INSTALADA	M²	18,30	R\$0,00	R\$153,80	-	2.814,54	2.814,54	-	-	0,00%		
2.0115	PERSIANA HORIZONTAL LAMINA 15 mm	m²	1,26	R\$0,00	R\$141,66	-	178,49	178,49	-	-	0,00%		
2.0119	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	174,13	R\$1,60	R\$1,03	278,61	179,35	457,96	-	-	0,00%		
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA										11.391,	19.313,	30.705,	0,00%
REAJUSTE CONTRATUAL 1										397,57	674,05	1.071,6	
REAJUSTE CONTRATUAL 2										771,02	1.307,2	2.078,2	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES										12.560,	21.295,	33.855,	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

