

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS				PROAD: 7674/2023			FISCAL: ADEMIR CORREIA		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04									
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02									
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50									
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,62	8,47	10,29	572,74	695,81	1.268,55	
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	67,62	1,05	1,68	71,00	113,60	184,60	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,62	5,07	11,84	342,83	800,62	1.143,45	
2.0063	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colméia # 35mm - COLOCADA	m²	21,54	0,00	172,13	0,00	3.707,68	3.707,68	
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	7,90	27,10	236,75	214,09	1.870,33	2.084,42	
	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE REAPROVEITADA	M2	79,95						
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	19,80	5,40	158,30	43,17	201,47	
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,98	16,65	5,41	532,47	173,01	705,48	
2.0063	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colméia # 35mm - COLOCADA	m²	23,99	0,00	172,13	0,00	4.128,54	4.128,54	
1.1062	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	26,11	1.314,64	78,33	3.943,92	4.022,25	
1.1231	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	112,70	1.690,52	225,40	3.381,04	3.606,44	
	PARTES FIXAS DE VIDRO TEMPETADO NO ENTORNO DAS PORTAS	M2	3,72						
2.0083	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	3,72	17,55	284,37	65,29	1.057,86	1.123,15	
2.0080	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	2,00	19,36	400,88	38,72	801,76	840,48	
2.0084	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO" , COLOCADA	M²	5,06	0,00	194,17	0,00	982,50	982,50	
	SANITÁRIOS								
1.4921	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	6,23	4,05	33,07	25,23	206,03	231,26	
1.4811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	6,23	17,79	41,81	110,83	260,48	371,31	
1.5005	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,40	15,75	19,46	652,05	805,64	1.457,69	
1.5167	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	41,40	18,48	43,11	765,07	1.784,75	2.549,82	
1.4863	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	13,14	1,99	4,97	26,15	65,31	91,46	
1.1062	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	26,11	1.314,64	52,22	2.629,28	2.681,50	
2.0088	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO	UN	2,00	30,01	2.419,81	60,02	4.839,62	4.899,64	
2.0086	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	24,04	1.309,35	48,08	2.618,70	2.666,78	
2.0089	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	9,09	40,54	18,18	81,08	99,26	
2.0090	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	18,19	42,63	36,38	85,26	121,64	
1.4066	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,09	39,03	18,18	78,06	96,24	
	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA		1,00						
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,65	5,41	6,66	2,16	8,82	

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MEDIÇÃO 06 R\$ 17.543,64				
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	DATA: 18/06/2024				
						QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
		67,62					-	-	-	0,00%
		67,62					-	-	-	0,00%
		67,62					-	-	-	0,00%
				21,54			-	-	-	0,00%
			7,90				-	-	-	0,00%
							-	-	-	
		8,00	-				-	-	-	0,00%
		31,98	0,00				-	-	-	0,00%
			23,99				-	-	-	0,00%
			3,00				-	-	-	0,00%
			2,00				-	-	-	0,00%
							-	-	-	
			3,72				-	-	-	0,00%
				2,00			-	-	-	0,00%
				5,06			-	-	-	0,00%
							-	-	-	
6,23			-				-	-	-	0,00%
6,23			-				-	-	-	0,00%
41,40			-				-	-	-	0,00%
41,40			-				-	-	-	0,00%
13,14			-				-	-	-	0,00%
			2,00				-	-	-	0,00%
		2,00					-	-	-	0,00%
		2,00					-	-	-	0,00%
				2,00			-	-	-	0,00%
							-	-	-	
				0,40			-	-	-	0,00%

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS				PROAD: 7674/2023			FISCAL: ADEMIR CORREIA		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04									
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02									
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50									
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	
2.0103	PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO	UN	7,00	5,81	109,33	40,67	765,31	805,98	
	PORTA/GRADE DE FERRO E CORRIMÕES DA ESCADARIA								
1.1172	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,75	15,22	540,79	72,30	2.568,75	2.641,05	
1.1077	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	28,17	160,87	28,17	160,87	189,04	
1.4750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	11,88	11,07	13,61	131,51	161,69	293,20	
1.4763	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	23,75	9,58	4,73	227,53	112,34	339,87	
2.0077	CORRIMÃO DUPLO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40 mm, DUAS ALTURAS, FIXADO NA PAREDE - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	20,00	168,56	360,98	3.371,20	7.219,60	10.590,80	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
	REBAIXO DAS CAIXAS DE PISO, REMOÇÃO DAS TAMPAS, DESTIVAÇÃO E ISOLAMENTO	UNID	25,00						
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	19,43	5,57	291,45	83,55	375,00	
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	22,93	5,57	687,90	167,10	855,00	
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,50	21,18	5,58	794,25	209,25	1.003,50	
	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES (DUTOS DE ALUMINIO/PORTA EQUIPAMENTOS, TOTENS, ELETRODUTOS), PARA POSSIBILITAR SERVIÇOS DE PINTURAS E COLOCAÇÃO DE PISO	UNID	1,00						
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	19,43	5,57	466,32	133,68	600,00	
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	22,93	5,57	550,32	133,68	684,00	
	PONTOS ELETRICOS (BEBEDOUROS E ALARME DOS SANITÁRIOS)								
1.2277	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	4,00	92,87	91,42	371,48	365,68	737,16	
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA BEBEDOUROS								
1.4147	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	106,25	54,16	212,50	108,32	320,82	
	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E OU PISOS	UN	2,00						
1.4287	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	11,99	2,50	51,32	10,70	62,02	
1.4305	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,28	10,79	3,73	46,18	15,96	62,14	
1.2410	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,28	12,75	11,36	54,57	48,62	103,19	
1.2972	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	7,35	9,29	14,70	18,58	33,28	
1.2925	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	5,52	9,50	22,08	38,00	60,08	

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MEDIÇÃO 06 R\$ 17.543,64				
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	DATA: 18/06/2024
				7,00		-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
			4,75			-	-	-	0,00%	
			1,00			-	-	-	0,00%	
			11,88			-	-	-	0,00%	
			23,75			-	-	-	0,00%	
			20,00			-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
						-	-	-		
15,00						-	-	-	0,00%	
30,00						-	-	-	0,00%	
	37,50					-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
	7,20	16,80				-	-	-	0,00%	
	7,20	16,80				-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
		4,00				-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
2,00						-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
4,28						-	-	-	0,00%	
4,28						-	-	-	0,00%	
4,28						-	-	-	0,00%	
2,00						-	-	-	0,00%	
4,00						-	-	-	0,00%	

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS				PROAD: 7674/2023		FISCAL: ADEMIR CORREIA		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
	ADAPTAÇÃO CAIXA TELEFONE E TAMPA 60x40 CM NA RAMPA DE ACESSO	UNID	1,00					
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01	21,18	5,58	21,37	5,63	27,00
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	16,65	5,41	13,20	4,29	17,49
1.5341	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) , PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04	77,13	515,61	3,09	20,62	23,71
	SERVIÇOS FINAIS							
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	312,98	1,60	1,03	500,77	322,37	823,14
	DESMOBILIZAÇÃO							
1.0380	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	2,50	23,75	72,98	59,38	182,45	241,83
1.0451	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2,00	23,75	20,65	47,50	41,30	88,80
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	16,65	5,41	149,85	48,69	198,54
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	21,18	5,58	95,31	25,11	120,42
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						63.530,85	116.151,19	179.682,04

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	12,05	16,88	5,37	203,40	64,71	268,11
2.0008	DEMOLIÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M²	12,05	17,90	5,35	215,70	64,47	280,17
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO NÃO ARMADO ATÉ 5 CM DE ESPESSURA	M2	12,05					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	16,65	5,41	16,05	5,22	21,27
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	21,18	5,58	20,42	5,38	25,80
	ACESSIBILIDADE - COMPLEMENTOS							
2.0097	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO COM SUPORTE EM CHAPA DE FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", INCLUSO A PINTURA	UN	1,00	200,85	3.179,32	200,85	3.179,32	3.380,17
1.1582	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,58	72,42	310,79	42,00	180,26	222,26
2.0099	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	M²	3,50	7,68	269,87	26,88	944,55	971,43
	DIVISÓRIAS LEVES, PINTURAS DE DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS E VIDROS							
	PARTES FIXAS DE VIDRO TEMPETADO NO ENTORNO DAS PORTAS	M2	8,64					
2.0083	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	8,64	17,55	284,37	151,63	2.456,96	2.608,59
2.0084	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO" , COLOCADA	M²	5,02	0,00	194,17	0,00	974,73	974,73
1.4509	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM	M2	29,64	18,22	130,60	540,04	3.870,98	4.411,02

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MEDIÇÃO 06 R\$ 17.543,64				
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
						-	-	-		
						1,01	21,37	5,63	27,00	100,00%
						0,79	13,20	4,29	17,49	100,00%
						0,04	3,09	20,62	23,71	100,00%
						-	-	-		
				312,98		-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
						2,50	59,38	182,45	241,83	100,00%
						2,00	47,50	41,30	88,80	100,00%
						9,00	149,85	48,69	198,54	100,00%
						4,50	95,31	25,11	120,42	100,00%
						969,49	1.582,04	2.551,53		

QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
						-	-	-	0,00%	
12,05						-	-	-	0,00%	
12,05						0,00	0,00	0,00		
	0,96					-	-	-	0,00%	
	0,96					-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
					1,00	-	-	-	0,00%	
	0,58					-	-	-	0,00%	
					3,50	-	-	-	0,00%	
						-	-	-		
						-	-	-		
				8,64		-	-	-	0,00%	
				5,02		-	-	-	0,00%	
		29,64	-			-	-	-	0,00%	

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS					PROAD: 7674/2023		FISCAL: ADEMIR CORREIA	
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
1.4426	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	0,49	60,11	77,74	29,57	38,25	67,82
1.4940	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	0,98	2,58	2,30	2,54	2,26	4,80
1.5001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	0,98	19,78	20,62	19,46	20,29	39,75
	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR							
	REMOÇÃO/RASPAGEM DE PELICULA SOLAR EM VIDRO	M2	27,00					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,40	16,65	5,41	89,91	29,21	119,12
2.0084	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO" , COLOCADA	M²	27,00	0,00	194,17	0,00	5.242,59	5.242,59
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						6.141,17	36.810,80	42.951,97

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,83	R\$9.698,99	R\$477,05	17.749,15	873,00	18.622,15
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,00	R\$113,51	R\$1,95	6.243,05	107,25	6.350,30
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA							
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,47	R\$499,72	R\$162,40	734,59	238,73	973,32
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO	UN	2,00					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$16,65	R\$5,41	23,31	7,57	30,88
2.0008	DEMOLIÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M²	49,00	R\$17,90	R\$5,35	877,10	262,15	1.139,25
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	49,00	R\$16,88	R\$5,37	827,12	263,13	1.090,25
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	4,00	R\$99,94	R\$446,34	399,76	1.785,36	2.185,12
	PERSIANAS (para área do atendimento)							
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M²	4,00	0,00	R\$153,80	-	615,20	615,20
	PISO DE BASALTO POLIDO							
2.0047	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	2,00	R\$30,27	R\$248,68	60,54	497,36	557,90
	PISO PORCELANATO DA SALA DE AUDIÊNCIAS E GABINETE DO JUIZ							
2.0054	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm, COM MÃO DE OBRA EMPREITADA	M²	49,00	R\$66,10	R\$122,11	3.238,90	5.983,39	9.222,29
	TESTEIRA PARA TRANSIÇÃO DE PISOS	M	9,00					
3.3984	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	9,90	0,00	R\$19,49	-	192,95	192,95
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,70	R\$21,18	R\$5,58	57,19	15,07	72,26
	LAVATÓRIO DO SANITÁRIO DO JUIZ							

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MEDIÇÃO 06 R\$ 17.543,64				
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	DATA: 18/06/2024				
						QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
		0,49					-	-	-	0,00%
		0,98					-	-	-	0,00%
		0,98					-	-	-	0,00%
							-	-	-	
							-	-	-	
			2,70	2,70			-	-	-	0,00%
				27,00			-	-	-	0,00%
							-	-	-	0,00%
							-	-	-	

QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	0,95	0,60	0,28	0,00	33,37	1,64	35,01	0,00%
	-	28,53	18,03	8,34	0,10	11,74	0,20	11,94	0,00%
		0,47	0,50	0,50		-	-	-	0,00%
						-	-	-	
						-	-	-	
		1,40	-			-	-	-	0,00%
		49,00	-			-	-	-	0,00%
		49,00	-			-	-	-	0,00%
		3,00	1,00			-	-	-	0,00%
						-	-	-	
				4,00		-	-	-	0,00%
						-	-	-	
		2,00				-	-	-	0,00%
						-	-	-	
		49,00				-	-	-	0,00%
						-	-	-	
				9,90		-	-	-	0,00%
				2,70		-	-	-	0,00%
						-	-	-	

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS					PROAD: 76/4/2023		FISCAL: ADEMIR CORREIA		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04									
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02									
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50									
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,36	R\$6,61	R\$12,33	35,43	66,09	101,52	
	BEBEDOUROS								
AD 1.1	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 l/h	UN	2,00	73,52	2.775,36	147,04	5.550,72	5.697,76	
AD 1.2	DISPENSER (PORTA-COPOS), PARA COPOS CAPACIDADE 200 ml	UN	2,00	5,19	64,18	10,38	128,36	138,74	
SUPRESSÕES									
1.4919	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-103,21	1,53	20,88	(157,91)	(2.155,02)	(2.312,93)	
2.0041	SOLEIRA DE BASALTO	M	-2,41	30,27	135,90	(72,95)	(327,52)	(400,47)	
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO NÃO ARMADO ATÉ 5 CM DE ESPESSURA	M2							
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-8,34	R\$16,65	R\$5,41	(138,86)	(45,12)	(183,98)	
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-8,34	R\$21,18	R\$5,58	(176,64)	(46,54)	(223,18)	
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						36.257,98	22.491,11	58.749,09	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.5651	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$113,51	R\$1,95	2.270,20	39,00	2.309,20
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67	R\$9.698,99	R\$477,05	6.498,32	319,62	6.817,94
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA							
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	0,67	R\$499,72	R\$162,40	334,81	108,81	443,62
	RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO EXTERNO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PROJ DE ACESSIBILIDADE							
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA CIMENTICIA OU DE CONCRETO	M²	7,20					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,04	R\$16,65	R\$5,41	83,92	27,27	111,19
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,24	R\$21,18	R\$5,58	68,62	18,08	86,70
2.0046	PISO DE BASALTO SERRADO 46x46 cm	M²	10,00	R\$30,27	R\$174,30	302,70	1.743,00	2.045,70
2.0098	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	M²	17,05	R\$43,54	R\$151,03	742,36	2.575,06	3.317,42
1.1582	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,36	R\$72,42	R\$310,79	98,49	422,67	521,16
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL	M	68,20	R\$15,12	R\$14,48	1.031,18	987,54	2.018,72
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	R\$99,94	R\$446,34	99,94	446,34	546,28
	DIVISÓRIA DE GESSO E PORTA DA COPA							
1.4509	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017 PS	M2	23,25	R\$18,22	R\$130,60	423,62	3.036,45	3.460,07
	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M²	23,25					

[illegible]

QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
		-	5,93	7,95	6,13	695,36	11,95	707,31	31,00%
		-	0,20	0,27	0,21	1.990,44	97,90	2.088,34	31,00%
					0,67	334,81	108,81	443,62	100,00%
						-	-	-	
						-	-	-	
					5,04	83,92	27,27	111,19	100,00%
					3,24	68,62	18,08	86,70	100,00%
					10,00	302,70	1.743,00	2.045,70	100,00%
					17,05	742,36	2.575,06	3.317,42	100,00%
					1,36	98,49	422,67	521,16	100,00%
					68,20	1.031,18	987,54	2.018,72	100,00%
					1,00	99,94	446,34	546,28	100,00%
						-	-	-	
			23,25			-	-	-	0,00%
						-	-	-	

OIS 02 CACHOEIRA DO SUL - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OUTROS SERVIÇOS				PROAD: 7674/2023		FISCAL: ADEMIR CORREIA		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 179.682,04								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 145.943,02								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 323.382,50								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-4,00	19,80	R\$5,40	(79,15)	(21,59)	(100,74)
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-15,99	16,65	R\$5,41	(266,23)	(86,51)	(352,74)
2.0063	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colméia # 35mm - COLOCADA	m²	-23,99	R\$0,00	R\$172,13	-	(4.128,54)	(4.128,54)
	REVISÃO/CONCERTO E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	M²	30,88					
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M²	-9,26	R\$0,00	R\$153,80	-	(1.424,80)	(1.424,80)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						15.591,55	28.650,41	44.241,96

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
SUPRESSÕES								
2.0112	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M²	-14,13	0,00	R\$153,80	-	(2.173,19)	(2.173,19)
AD 1.2	DISPENSER (PORTA-COPOS), PARA COPOS CAPACIDADE 200 ml	UN	-1,00	5,19	64,18	(5,19)	(64,18)	(69,37)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLMENTARES 04						(5,19)	(2.237,37)	(2.242,56)

TOTAL GERAL DA OBRA				121.516,36	201.866,14	323.382,50
REAJUSTE CONTRATUAL 3,49%				3.910,25	6.832,11	10.742,36
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES				125.426,61	208.698,25	334.124,86

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MEDIÇÃO 06 R\$ 17.543,64			
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	DATA: 18/06/2024			
						MDO	MAT	TOTAL	%
			-4,00			-	-	-	0,00%
			-15,99			-	-	-	0,00%
			-23,99			-	-	-	0,00%
			-9,26			-	-	-	0,00%
						5.835,48	10.691,44	16.526,92	

QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
						-14,13	0	-2173,19	100,00%
						-1,00	-5,19	-64,18	100,00%
							-5,19	-2242,56	

6.849,96	10.102,06	16.952,02
239,06	352,56	591,62
7.089,02	10.454,62	17.543,64