OIS 08 CEJUSC - Pelotas			LOTE: 2		PROAD: 5159/2026		FISCAL: FREDERICO/CAMILA		MED 1	MEDIÇÃO 01 R$ 65.811,91 DATA: 23/09/2026			
ORÇAMENTO DA OBRA R$ 277.489,16													
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES -R$ 6.090,13													
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 271.012,31													
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	90,00	163,28	2,80	14.695,20	252,00	14.947,20	22,50	3.673,80	63,00	3.736,80	25,00%
5560	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	15.046,72	664,57	30.093,44	1.329,14	31.422,58	0,50	7.523,36	332,29	7.855,65	25,00%
	MOBILIZAÇÃO												
5606	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,79	26,92	7,41	182,72	50,30	233,02	6,79	182,72	50,30	233,02	100,00%
5618	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,58	21,15	7,31	287,11	99,23	386,34	13,58	287,11	99,23	386,34	100,00%
1198	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	3,29	24,56	71,96	80,74	236,57	317,31	3,29	80,74	236,57	317,31	100,00%
1197	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF 11/2015	CHI	3,50	24,56	14,25	85,96	49,88	135,84	3,50	85,96	49,88	135,84	100,00%
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									-	-	-	0,00%
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	0,00	332,00	-	332,00	332,00		-	-	-	0,00%
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA									-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	634,34	219,03	1.268,68	438,06	1.706,74	1,00	634,34	219,03	853,37	50,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									-	-	-	0,00%
7326	DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	M2	74,18	10,95	3,65	812,27	270,76	1.083,03	74,18	812,27	270,76	1.083,03	100,00%
Comp (12)	REMOÇÃO E RASPAGEM DE ADESIVO DE PISO COM SIMBOLO PCD/CADEIRANTE	UN	1,00	10,58	3,66	10,58	3,66	14,24		-	-	-	0,00%
Comp (13)	REMOÇÃO DE PLACA - CCDF	UN	1,00	4,23	1,46	4,23	1,46	5,69		-	-	-	0,00%
7315	RETIRADA DE PERSIANAS	M2	25,88	5,28	1,82	136,65	47,10	183,75		-	-	-	0,00%
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	2,00	126,86	618,59	253,72	1.237,18	1.490,90		-	-	-	0,00%
	ANDAIMES									-	-	-	0,00%
2289	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	6,00	31,32	6,93	187,92	41,58	229,50	3,00	93,96	20,79	114,75	50,00%
7304	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	MxMES	12,00	5,65	108,22	67,80	1.298,64	1.366,44	6,00	33,90	649,32	683,22	50,00%
	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO									-	-	-	0,00%
Comp (48)	PILAR EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO 80x80 mm E=2mm, PARA SUSTENTAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO, COMPLETO, INCLUSIVE FIXAÇÕES	M	32,40	307,48	195,38	9.962,28	6.330,41	16.292,69		-	-	-	0,00%
Comp (49)	VIGA EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO 80x50 mm E=2mm, PARA SUSTENTAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE FIXAÇÕES	M	42,12	301,91	168,96	12.716,30	7.116,62	19.832,92		-	-	-	0,00%
7412	ESTRUTURA METÁLICA EM STEEL FRAME COM PERFIL ESPESSURA 0,8 MM	M2	18,05	491,22	639,24	8.866,52	11.538,28	20.404,80	14,95	7.343,74	9.556,64	16.900,3	83,00%
	DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO									-	-	-	0,00%
4648	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS	M2	60,41	83,51	410,63	5.044,84	24.806,16	29.851,00		-	-	-	0,00%
7212	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	4,00	143,19	2.366,70	572,76	9.466,80	10.039,56		-	-	-	0,00%
7424	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	4,00	24,60	447,16	98,40	1.788,64	1.887,04		-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO, INCLUSIVE A PINTURA									-	-	-	0,00%
7400	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	21,32	32,34	192,17	689,49	4.097,06	4.786,55	21,32	689,49	4.097,06	4.786,55	100,00%
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M2	21,32	5,30	148,34	113,00	3.162,61	3.275,61	21,32	113,00	3.162,61	3.275,61	100,00%
7373	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	9,66	3,85	89,78	37,19	867,27	904,46		-	-	-	0,00%
2727	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	33,18	1.585,46	33,18	1.585,46	1.618,64		-	-	-	0,00%
2650	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	35,80	221,67	35,80	221,67	257,47		-	-	-	0,00%
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	32,89	12,18	11,44	400,60	376,26	776,86	32,89	400,60	376,26	776,86	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	32,89	2,24	2,62	73,67	86,17	159,84		-	-	-	0,00%
6125	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	32,89	5,50	8,65	180,90	284,50	465,40		-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX E VIDROS									-	-	-	0,00%
7411	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM, COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE PORTAS	M2	51,80	62,06	18,57	3.214,71	961,93	4.176,64	51,80	3.214,71	961,93	4.176,64	100,00%
7403	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM - COLOCADA	M2	32,29	0,00	309,86	-	10.005,38	10.005,38	32,29	-	10.005,3	10.005,3	100,00%
7198	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	M2	43,49	34,45	302,15	1.498,23	13.140,50	14.638,73	43,49	1.498,23	13.140,5	14.638,7	100,00%

28/09/2026 14:16 CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SARKOSKI

Comp (21)	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO COMUM 4 mm	M2	1,11	64,15	684,80	71,20	760,12	831,32		-	-	-	0,00%
2650	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	35,80	221,67	35,80	221,67	257,47	1,00	35,80	221,67	257,47	100,00%
	FORRO									-	-	-	0,00%
7366	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	3,00	67,08	106,94	201,24	320,82	522,06		-	-	-	0,00%
7358	REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINÁRIA	UN	9,00	30,09	25,54	270,81	229,86	500,67		-	-	-	0,00%
7359	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	4,00	30,09	32,27	120,36	129,08	249,44		-	-	-	0,00%
9727	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	10,00	0,00	118,38	-	1.183,80	1.183,80		-	-	-	0,00%
	PINTURA GERAL									-	-	-	0,00%
6125	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	140,87	5,50	8,65	774,79	1.218,53	1.993,32		-	-	-	0,00%
6145	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	8,40	15,26	16,20	128,18	136,08	264,26		-	-	-	0,00%
6141	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	8,40	10,18	11,90	85,51	99,96	185,47		-	-	-	0,00%
	PERSIANAS									-	-	-	0,00%
7463	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA	M2	25,88	0,00	314,29	-	8.133,83	8.133,83		-	-	-	0,00%
	PROGRAMAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE									-	-	-	0,00%
7451	ADESIVO P/ PISO 80X120CM C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	1,00	9,90	230,56	9,90	230,56	240,46		-	-	-	0,00%
7453	PLACA DE SINALIZ 20X10CM P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO	UN	6,00	7,40	134,26	44,40	805,56	849,96		-	-	-	0,00%
7462	PROGRAMAÇÃO VISUAL - ADESIVAGEM VINÍLICA COM LOGOTIPO E/OU PICTOGRAMA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	25,20	0,00	305,74	-	7.704,65	7.704,65		-	-	-	0,00%
	P.P.C.I. - ADEQUAÇÕES												
Comp (11)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NOVA	UN	6,00	4,23	30,31	25,38	181,88	207,26		-	-	-	0,00%
Comp (9)	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR	UN	1,00	5,85	5,88	5,85	5,88	11,73		-	-	-	0,00%
Comp (9)	REPOSICIONAMENTO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNCIO	UN	1,00	119,51	39,92	119,51	39,92	159,43		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA												
6614	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	324,61	1.215,48	324,61	1.215,48	1.540,09		-	-	-	0,00%
7909	PATCH CORD CAT 5E, C=1.5M	UN	16,00	2,60	17,49	41,60	279,84	321,44		-	-	-	0,00%
7910	PATCH CORD CAT 5E, COMPRIMENTO = 2,5 M	UN	16,00	2,60	18,93	41,60	302,88	344,48		-	-	-	0,00%
7908	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	460,00	0,22	10,66	101,20	4.903,60	5.004,80		-	-	-	0,00%
7916	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO C/ ENTREGA DE RELATÓRIO	UN	46,00	31,39	8,95	1.443,94	411,70	1.855,64		-	-	-	0,00%
7917	IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA	UN	46,00	8,88	22,12	408,48	1.017,52	1.426,00		-	-	-	0,00%
7547	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	8,00	16,09	13,48	128,72	107,84	236,56		-	-	-	0,00%
7526	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	23,00	32,20	70,75	740,60	1.627,25	2.367,85		-	-	-	0,00%
Comp (28)	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO EM PLACAS (MINERAL, FIBRA, ISOPOR, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	46,00	2,19	0,74	100,53	33,95	134,48		-	-	-	0,00%
Comp (31)	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL REAPROVEITADO	M2	46,00	23,99	4,27	1.103,69	196,38	1.300,07		-	-	-	0,00%
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	3,00	0,00	16,51	-	49,53	49,53		-	-	-	0,00%
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	3,00	10,45	41,98	31,35	125,94	157,29		-	-	-	0,00%
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	6,00	34,02	265,48	204,12	1.592,88	1.797,00		-	-	-	0,00%
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	6,00	5,22	43,09	31,32	258,54	289,86		-	-	-	0,00%
7595	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45)	UN	12,00	7,84	53,90	94,08	646,80	740,88		-	-	-	0,00%
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	12,00	10,98	21,98	131,76	263,76	395,52		-	-	-	0,00%
7613	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUPAMENTO	UN	12,00	0,84	5,26	10,08	63,12	73,20		-	-	-	0,00%
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	35,00	7,79	2,20	272,65	77,00	349,65		-	-	-	0,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	150,00	1,51	3,98	226,50	597,00	823,50		-	-	-	0,00%
7577	DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M C/TAMPA	M	3,50	15,69	129,76	54,92	454,16	509,08		-	-	-	0,00%
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE LUMINÁRIA	M	110,00	2,60	0,75	286,00	82,50	368,50		-	-	-	0,00%
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	4,00	18,31	5,21	73,24	20,84	94,08		-	-	-	0,00%
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDDULO RJ45 REMANEJADO	UN	4,00	10,45	2,99	41,80	11,96	53,76		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES WIFI									-	-	-	0,00%
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	4,00	0,00	16,51	-	66,04	66,04		-	-	-	0,00%
7634	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	UN	2,00	10,45	19,95	20,90	39,90	60,80		-	-	-	0,00%
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	2,00	7,84	10,05	15,68	20,10	35,78		-	-	-	0,00%
7914	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	4,00	14,06	55,96	56,24	223,84	280,08		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									-	-	-	0,00%
7369	REMANEJAMENTO/INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR DIM 32X125CM COM 2 LAMPADAS	UN	6,00	104,71	64,91	628,26	389,46	1.017,72		-	-	-	0,00%

7874	CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	1,00	62,18	176,08	62,18	176,08	238,26		-	-	-	0,00%
10082	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,00	0,00	10,79	-	21,58	21,58		-	-	-	0,00%
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	9,00	34,02	265,48	306,18	2.389,32	2.695,50		-	-	-	0,00%
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	4,00	5,22	43,09	20,88	172,36	193,24		-	-	-	0,00%
7613	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUPAMENTO	UN	5,00	0,84	5,26	4,20	26,30	30,50		-	-	-	0,00%
7598	INTERRUPTOR BLOCO RETANGULAR	UN	7,00	5,22	21,37	36,54	149,59	186,13		-	-	-	0,00%
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	6,00	7,79	2,20	46,74	13,20	59,94		-	-	-	0,00%
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	2,00	18,31	5,21	36,62	10,42	47,04		-	-	-	0,00%
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE LUMINÁRIA	M	200,00	2,60	0,75	520,00	150,00	670,00		-	-	-	0,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	150,00	1,51	3,98	226,50	597,00	823,50		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO									-	-	-	0,00%
3561	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	3,47	12,87	6,94	25,74	32,68		-	-	-	0,00%
8625	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	35,00	0,00	10,72	-	375,20	375,20		-	-	-	0,00%
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	0,93	1,40	11,16	16,80	27,96		-	-	-	0,00%
5555	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	29,26	7,45	71,69	18,25	89,94		-	-	-	0,00%
5354	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	23,09	7,45	56,57	18,25	74,82		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									-	-	-	0,00%
	REMANEJAMENTOS UE-T.01, UE-T.02, UE-T.03 E UE-T.05									-	-	-	0,00%
7943	REMANEJAMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA	UN	4,00	211,23	58,99	844,92	235,96	1.080,88		-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	2,69	31,65	26,90	316,50	343,40		-	-	-	0,00%
7919	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	2,95	53,53	29,50	535,30	564,80		-	-	-	0,00%
7921	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	3,31	84,97	66,20	1.699,40	1.765,60		-	-	-	0,00%
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	20,00	0,50	0,62	10,00	12,40	22,40		-	-	-	0,00%
7749	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 5X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V	M	20,00	3,66	29,60	73,20	592,00	665,20		-	-	-	0,00%
7934	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, C/ CONEXÕES	M	20,00	12,98	23,16	259,60	463,20	722,80		-	-	-	0,00%
7957	TESTE DE PRESSÃO E VÁCUO EM CONDICIONADORES DE AR - ATÉ 3TR	UN	4,00	317,50	93,87	1.270,00	375,48	1.645,48		-	-	-	0,00%
7960	SUPERAQUECIMENTO E SUB-RESFRIAMENTO	UN	4,00	105,83	30,41	423,32	121,64	544,96		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÃO DE 2 SPLITS NOVOS (FORNECIDOS PELO TRT4)									-	-	-	0,00%
7946	INSTALAÇÃO DE SPLIT CASSETE (TETO) ATÉ 3TR	UN	2,00	218,01	113,33	436,02	226,66	662,68		-	-	-	0,00%
7952	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU	UN	2,00	79,37	20,10	158,74	40,20	198,94		-	-	-	0,00%
7955	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT EM AÇO GALVANIZADO, REFORÇADO, 60 A 90CM, (PAR)	UN	2,00	14,79	151,40	29,58	302,80	332,38		-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,00	2,69	31,65	99,53	1.171,05	1.270,58		-	-	-	0,00%
7920	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,00	3,16	69,00	116,92	2.553,00	2.669,92		-	-	-	0,00%
7749	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 5X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V	M	39,00	3,66	29,60	142,74	1.154,40	1.297,14		-	-	-	0,00%
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	37,00	0,50	0,62	18,50	22,94	41,44		-	-	-	0,00%
7934	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, C/ CONEXÕES	M	10,00	12,98	23,16	129,80	231,60	361,40		-	-	-	0,00%
7957	TESTE DE PRESSÃO E VÁCUO EM CONDICIONADORES DE AR - ATÉ 3TR	UN	2,00	317,50	93,87	635,00	187,74	822,74		-	-	-	0,00%
7960	SUPERAQUECIMENTO E SUB-RESFRIAMENTO	UN	2,00	105,83	30,41	211,66	60,82	272,48		-	-	-	0,00%
	SERVIÇOS FINAIS									-	-	-	0,00%
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	230,00	2,04	1,35	469,20	310,50	779,70		-	-	-	0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO									-	-	-	0,00%
5606	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,79	26,92	7,41	182,72	50,30	233,02		-	-	-	0,00%
5618	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,58	21,15	7,31	287,11	99,23	386,34		-	-	-	0,00%
1198	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	3,29	24,56	71,96	80,74	236,57	317,31		-	-	-	0,00%
1197	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF 11/2015	CHI	3,50	24,56	14,25	85,96	49,88	135,84		0,00	-	-	0,00%
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA	**107.705,75**	**153.214,95**	**260.920,70**		**26.703,73**	**43.513,22**	**70.216,95**	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	**6,35%**	**6.839,32**	**9.729,15**	**16.568,46**		**1.695,69**	**2.763,09**	**4.458,78**	

					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES	114.545,07	162.944,10	277.489,16		28.399,42	46.276,31	74.675,73	
OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01													
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS										-	-	-	0,00%
	SERVIÇOS DE REAPROVEITAMENTO DE VIDRO DA DIVISÓRIA LEVE									-	-	-	0,00%
Comp (73)	INSTALAÇÃO DE VIDRO REAPROVEITADO EM DIVISÓRIA LEVE	M2	29,78	56,45	44,08	1.681,38	1.312,78	2.994,16	29,78	1.681,38	1.312,78	2.994,16	100,00%
7335	REMOÇÃO, RASPAGEM DE VEDAÇÃO EMBORRACHADA DE FIXAÇÃO DE VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMINIO	M2	29,78	2,33	0,75	69,40	22,34	91,74	29,78	69,40	22,34	91,74	100,00%
7215	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 01/2021	M2	29,78	21,44	7,07	638,56	210,57	849,13	29,78	638,56	210,57	849,13	100,00%
SUPRESSOES										-	-	-	0,00%
7198	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	M2	-29,78	34,45	302,15	(1.026,05)	(8.999,11)	(10.025,16)	-29,78	(1.026,0	(8.999,1	(10.025,	100,00%
					TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01	1.363,29	(7.453,42)	(6.090,13)		1.363,29	(7.453,42)	(6.090,13)	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%		86,57	- 473,29	- 386,72		86,57	- 473,29	- 386,72	
					TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES	1.449,86	(7.926,71)	(6.476,85)		1.449,86	(7.926,71)	(6.476,85)	
					TOTAL GERAL DA OBRA	109.069,04	145.761,53	254.830,57		28.067,02	36.059,80	64.126,82	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1			6.925,88	9.255,86	16.181,74		1.782,26	2.289,80	4.072,05	
	Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)								3,50%	- 1.044,72	- 1.342,24	- 2.386,96	
					TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES	115.994,92	155.017,39	271.012,31		28.804,55	37.007,36	65.811,91	