OIS 09 QTA e QDG - Prédio Anexo — **LOTE:** 1 — **PROAD:** 5543/2026 — **FISCAL:** CAMILA SAIKOSKI

ORÇAMENTO DA OBRA R$ 83.894,50

TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R$ 8.646,31

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 92.540,80

MED 1 — **MEDIÇÃO 01** — **R$ 63.141,56** — DATA: 22/10/2026

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
28/10/2026 10:21

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	45,00	163,28	2,80	7.347,60	126,00	7.473,60	45,00	7.347,60	126,00	7.473,60	100,00%
5559	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	86,08	3,51	10.329,60	421,20	10.750,80	120,00	10.329,60	421,20	10.750,80	100,00%
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									-	-	-	0,00%
10129	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	50,00	0,00	2,42	-	121,00	121,00	50,00	-	121,00	121,00	100,00%
7393	PROTEÇÃO DE PISO PORCELANATO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO E = 6 MM	M2	10,00	0,62	28,20	6,20	282,00	288,20	10,00	6,20	282,00	288,20	100,00%
10106	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL	MXMES	3,00	0,00	40,36	-	121,08	121,08	3,00	-	121,08	121,08	100,00%
2289	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E	M	3,00	31,32	6,93	93,96	20,79	114,75	3,00	93,96	20,79	114,75	100,00%
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									-	-	-	0,00%
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	0,00	332,00	-	332,00	332,00	1,00	-	332,00	332,00	100,00%
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA									-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,00	634,34	219,03	634,34	219,03	853,37	1,00	634,34	219,03	853,37	100,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									-	-	-	0,00%
7312	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM	M2	24,74	40,64	11,39	1.005,43	281,79	1.287,22	24,74	1.005,43	281,79	1.287,22	100,00%
7339	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES (SEM ARMADURA)	m³	2,47	197,09	65,68	487,60	162,49	650,09	2,47	487,60	162,49	650,09	100,00%
1472	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	19,78	22,51	7,35	445,20	145,37	590,57	19,78	445,20	145,37	590,57	100,00%
1498	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	4,20	9,42	3,05	39,56	12,81	52,37	4,20	39,56	12,81	52,37	100,00%
1459	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,36	55,95	18,65	75,85	25,28	101,13	1,36	75,85	25,28	101,13	100,00%
1486	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	24,32	9,11	2,60	221,56	63,23	284,79	24,32	221,56	63,23	284,79	100,00%
Comp (50)	REMOÇÃO DE DUTO METÁLICO DE EXAUSTÃO, RETANGULAR 100X35CM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	3,35	17,77	12,25	59,54	41,05	100,59	3,35	59,54	41,05	100,59	100,00%
Comp (51)	REMOÇÃO DE DUTO METÁLICO DE EXAUSTÃO, CIRCULAR D=35CM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	10,05	12,84	10,98	129,00	110,35	239,35	10,05	129,00	110,35	239,35	100,00%
Comp (52)	REMOÇÃO DE DUTO METÁLICO DE EXAUSTÃO, RETANGULAR 70X35CM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2,40	15,92	11,78	38,21	28,26	66,47	2,40	38,21	28,26	66,47	100,00%
7317	RETIRADA DE TUBULAÇÕES DE FERRO DE PREV A INCENDIO	M	20,65	7,77	2,01	160,45	41,51	201,96	20,65	160,45	41,51	201,96	100,00%
7318	RETIRADA DE CHUVEIRO TIPO SPRINKLER	UN	8,00	14,79	5,11	118,32	40,88	159,20	8,00	118,32	40,88	159,20	100,00%
7310	DESATIVAÇÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO COM REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES	PT	9,00	46,71	11,91	420,39	107,19	527,58	9,00	420,39	107,19	527,58	100,00%
1516	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM	M	59,81	0,52	0,16	31,10	9,57	40,67	59,81	31,10	9,57	40,67	100,00%
Comp (58)	DESATIVAÇÃO DE RALO SIFONADO EXISTENTE, INCLUSIVE DESCONEXÃO, TAMPONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ENCHIMENTO	UN	4,00	16,15	23,47	64,62	93,86	158,48	4,00	64,62	93,86	158,48	100,00%
Comp (59)	DESATIVAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EXISTENTE, INCLUSIVE DESCONEXÃO, TAMPONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ENCHIMENTO	UN	2,00	45,00	37,95	90,00	75,91	165,91	2,00	90,00	75,91	165,91	100,00%
Comp (60)	DESATIVAÇÃO DE RALO LINEAR METÁLICO EXISTENTE, 105 × 22 CM, INCLUSIVE RETIRADA, TAMPONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ENCHIMENTO	UN	5,00	47,52	57,30	237,60	286,50	524,10	5,00	237,60	286,50	524,10	100,00%
Comp (61)	DESATIVAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO DE D=75 MM, INCLUSIVE TAMPONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ENCHIMENTO	UN	4,00	13,00	18,48	52,01	73,92	125,93	4,00	52,01	73,92	125,93	100,00%
Comp (63)	REMOÇÃO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO, 70 X 70 CM, INCLUSIVE DESCONEXÃO E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	UN	2,00	29,88	9,24	59,77	18,48	78,25	2,00	59,77	18,48	78,25	100,00%
Comp (55)	REMOÇÃO DE PERFIL GUIA DRYWALL	M	84,91	2,67	0,55	226,91	47,00	273,91	84,91	226,91	47,00	273,91	100,00%
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	2,00	126,86	618,59	253,72	1.237,18	1.490,90	1,00	126,86	618,59	745,45	50,00%
	DIVISÓRIAS LEVES									-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO e SERVIÇOS CORRELATOS									-	-	-	0,00%
Comp (53)	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, UMA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	33,61	26,37	275,37	886,27	9.254,07	10.140,34	33,61	886,27	9.254,07	10.140,34	100,00%
Comp (54)	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	24,65	26,37	298,66	649,95	7.360,39	8.010,34	24,65	649,95	7.360,39	8.010,34	100,00%
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	M2	82,90	12,18	11,44	1.009,67	948,33	1.958,00	82,90	1.009,67	948,33	1.958,00	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	82,90	2,24	2,62	185,69	217,19	402,88	82,90	185,69	217,19	402,88	100,00%
6123	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	82,90	5,50	11,82	455,93	979,83	1.435,76	82,90	455,93	979,83	1.435,76	100,00%
	ESQUADRIAS									-	-	-	0,00%
2731	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	137,49	1.796,46	274,98	3.592,92	3.867,90		-	-	-	0,00%
	PINTURA PAREDES EXISTENTES									-	-	-	0,00%

7430	PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA	M2	27,65	4,38	9,92	121,12	274,33	395,45	27,65	121,12	274,33	395,45	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	27,65	2,24	2,62	61,94	72,45	134,39	27,65	61,94	72,45	134,39	100,00%
6123	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	27,65	5,50	11,82	152,10	326,87	478,97	13,83	76,05	163,44	239,49	50,00%
	PINTURA PAREDE ONDE HAVIA REVESTIMENTO CERÂMICO									-	-	-	0,00%
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	M2	19,78	12,18	11,44	240,90	226,26	467,16	19,78	240,90	226,26	467,16	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	19,78	2,24	2,62	44,30	51,82	96,12	19,78	44,30	51,82	96,12	100,00%
6123	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	19,78	5,50	11,82	108,78	233,78	342,56		-	-	-	0,00%
	PINTURA TETO									-	-	-	0,00%
6117	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	M2	26,64	25,06	16,04	667,60	427,31	1.094,91	26,64	667,60	427,31	1.094,91	100,00%
6124	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	26,64	7,65	12,60	203,80	335,66	539,46	26,64	203,80	335,66	539,46	100,00%
	PISOS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO									-	-	-	0,00%
Comp (57)	PREPARO DO SUBSTRATO, PRIMER, ARGAMASSA CIMENTÍCIA AUTONIVELANTE (3 A 5 MM), PISO EPÓXI AUTONIVELANTE (2 MM)	M2	26,64	13,61	320,61	362,62	8.541,06	8.903,68		-	-	-	0,00%
Comp (56)	PISO METÁLICO PARA FECHAMENTO DE SHAFT	M2	0,95	37,24	841,44	35,37	799,37	834,74	0,95	35,37	799,37	834,74	100,00%
6258	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	1,80	20,36	126,00	36,65	226,80	263,45		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									-	-	-	0,00%
7671	SERVIÇO DE INSPEÇÃO COM REPARO OU RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR	UN	8,00	18,31	5,21	146,48	41,68	188,16		-	-	-	0,00%
1492	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	5,00	1,82	0,57	9,10	2,85	11,95		-	-	-	0,00%
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	25,00	7,79	2,20	194,75	55,00	249,75		-	-	-	0,00%
Comp (72)	REMOÇÃO DE QUADRO DE COMANDO	UN	1,00	130,88	37,25	130,88	37,25	168,13		-	-	-	0,00%
7650	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	100,00	0,71	0,23	71,00	23,00	94,00		-	-	-	0,00%
7875	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	5,00	62,18	257,45	310,90	1.287,25	1.598,15		-	-	-	0,00%
10082	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	10,00	0,00	10,79	-	107,90	107,90		-	-	-	0,00%
7598	INTERRUPTOR BLOCO RETANGULAR	UN	2,00	5,22	21,37	10,44	42,74	53,18		-	-	-	0,00%
6457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	4,00	5,55	1,49	22,20	5,96	28,16		-	-	-	0,00%
3466	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	19,34	26,91	77,36	107,64	185,00		-	-	-	0,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75,00	1,51	3,98	113,25	298,50	411,75		-	-	-	0,00%
7494	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	25,00	13,39	25,62	334,75	640,50	975,25		-	-	-	0,00%
7634	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	UN	6,00	10,45	19,95	62,70	119,70	182,40		-	-	-	0,00%
	REMOÇÃO DO MONTA-CARGAS									-	-	-	0,00%
1478	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	30,00	1,60	0,50	48,00	15,00	63,00	30,00	48,00	15,00	63,00	100,00%
7322	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM SACOS, INCLUSIVE DESLOCAM VERT/HORIZONTAL	M³	3,00	63,44	75,49	190,32	226,47	416,79	3,00	190,32	226,47	416,79	100,00%
5580	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	46,93	7,45	1.877,20	298,00	2.175,20	40,00	1.877,20	298,00	2.175,20	100,00%
5358	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	22,53	5,95	901,20	238,00	1.139,20	40,00	901,20	238,00	1.139,20	100,00%
9387	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA	UN	5,00	0,00	87,48	-	437,40	437,40	5,00	-	437,40	437,40	100,00%
	DESPRESSURIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE SPRIKLERS									-	-	-	0,00%
Comp (62)	DESPRESSURIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE SPRIKLERS	CJ	1,00	3.312,24	401,52	3.312,24	401,52	3.713,76		-	-	-	0,00%
	SERVIÇOS FINAIS									-	-	-	0,00%
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	43,00	2,04	1,35	87,72	58,05	145,77		-	-	-	0,00%
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA	**36.026,70**	**42.858,58**	**78.885,28**		**30.156,99**	**26.252,46**	**56.409,45**	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		**6,35%**	**2.287,70**	**2.721,52**	**5.009,22**		**1.914,97**	**1.667,03**	**3.582,00**	
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES	**38.314,40**	**45.580,10**	**83.894,50**		**32.071,96**	**27.919,49**	**59.991,45**	

OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 09)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS										-	-	-	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									-	-	-	0,00%
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	10,50	163,28	2,80	1.714,44	29,40	1.743,84		-	-	-	0,00%
5559	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00	86,08	3,51	2.410,24	98,28	2.508,52		-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	0,25	634,34	219,03	158,59	54,76	213,35		-	-	-	0,00%
5259	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	M2	12,50	35,22	84,56	440,25	1.057,00	1.497,25	12,50	440,25	1.057,00	1.497,25	100,00%
	nova parede decorrente de alteração no projeto									-	-	-	0,00%
1472	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5,43	22,51	7,35	122,12	39,87	161,99	5,43	122,12	39,87	161,99	100,00%
1486	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5,43	9,11	2,60	49,42	14,11	63,53	5,43	49,42	14,11	63,53	100,00%
Comp (54)	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	5,43	26,37	298,66	143,07	1.620,21	1.763,28	5,43	143,07	1.620,21	1.763,28	100,00%

6689	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	5,43	26,69	102,77	144,79	557,53	702,32		-	-	-	0,00%
SUPRESSOES										-	-	-	0,00%
7393	PROTEÇÃO DE PISO PORCELANATO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO E = 6 MM	M2	-10,00	0,62	28,20	(6,20)	(282,00)	(288,20)	-10,00	(6,20)	(282,00)	(288,20)	100,00%
10106	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	-3,00	0,00	40,36	-	(121,08)	(121,08)	-3,00	-	(121,08)	(121,08)	100,00%
2289	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	-3,00	31,32	6,93	(93,96)	(20,79)	(114,75)	-3,00	(93,96)	(20,79)	(114,75)	100,00%
						5.082,76	3.047,29	8.130,05		654,70	2.307,32	2.962,02	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		6,35%	322,76	193,50	516,26		41,57	146,51	188,09	
					COM REAJUSTES	5.405,52	3.240,79	8.646,31		696,27	2.453,83	3.150,11	

					TOTAL GERAL DA OBRA	41.109,46	45.905,87	87.015,33		30.811,69	28.559,78	59.371,47	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		6,35%	2.610,45	2.915,02	5.525,47		1.956,54	1.813,55	3.770,09	
			Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)										
					TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES	43.719,91	48.820,89	92.540,80		32.768,23	30.373,33	63.141,56	