



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
01/09/2016	1.0	Adriano Simioni	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	321	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	31/10/2014		
Representante do Negócio	Germano de Mello Andersson		
Unidade Organizacional	SETIC/Infra		
Áreas Beneficiadas	Todo TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CIT-SST
PDTI	2015
Objetivo Estratégico TIC	Melhorar a disponibilidade do PJe
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional; Promover a inovação, integração e atualização dos sistema de informação

3. JUSTIFICATIVA

Os servidores adquiridos para os Datacenters de Porto Alegre contam com garantia de atendimento (com prazos de atendimento contratados) e a substituição de peças caso necessária. Ao término do período de garantia, é necessária a substituição dos servidores ou a contratação de serviços de suporte prevendo a substituição de peças. No segundo caso, como se trata de suporte a equipamentos defasados, os custos normalmente inviabilizam esta modalidade frente a substituição por equipamentos novos, além da possibilidade de o suporte não ser homologado pelo fabricante.

No caso da aquisição de novos servidores, há uma evolução tecnológica agregada e o suporte do fabricante por trás de um representante.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

- Substituir 20 servidores nos Datacenters de Porto Alegre;
- Manter todos os servidores dos Datacenters com garantia de suporte junto ao fabricante;
- instalar 12 novos servidores.
- Aumentar o poder de processamento dos sistemas PJE e Bancos Oracle.

Benefícios:

- Melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços, com hardware atualizado (evolução tecnológica) e com melhoria no desempenho.
- Redução dos riscos de indisponibilidade do equipamento por conta da garantia e suporte por 5 anos a contar da entrega dos servidores;
- Redução de risco na substituição por peças de baixa qualidade.
- Aumentar a capacidade de processamento e memória nos sistemas do PJE e Bancos Oracle.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Substituição de 20 servidores motivado pela término do prazo de garantia e suporte.

Aquisição de 12 servidores para aumentar a capacidade de processamento e melhorar a disponibilidade de serviços essenciais ao TRT4.

6. LIMITES

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Análise da demanda
- Licitação
- Execução do projeto Fase 1
- Execução do projeto Fase 2
- Execução do projeto Fase 3
- Gerência de projeto

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

- A substituição será realizada por pessoal especializado da Terceirizada com apoio de pessoal do SETIC.
- A substituição do hardware deve ser transparente aos usuários.

10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	...	Início	Fim
   Renovação e ampliação	321	386 Dias	O mais breve possível		31/10/2014	30/06/2016
   Análise da demanda	5187	1 Dias	O mais breve possível		31/10/2014	31/10/2014
   Licitação	5188	1 Dias	O mais breve possível		31/10/2014	31/10/2014
   Execução do projeto Fase 1	5189	49 Dias	Não iniciar antes de	19...	19/01/2015	31/03/2015
   Execução do projeto Fase 2	5728	10 Dias	O mais breve possível		11/05/2015	22/05/2015
   Execução do projeto Fase 3	5729	280 Dias	O mais breve possível		31/10/2014	22/01/2016
   Gerência de projeto	5190	106 Dias	O mais breve possível		25/01/2016	30/06/2016



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Germano de Mello Andersson	CIT/SST	Análise de soluções, elaboração de documentos para contratação, execução do projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Alberto Daniel Muller	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Yusef Mahathma Henschski Gidrao	CIT/SST	Análise de soluções e execução do projeto

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Aquisição de servidores	S	2.777.840,00	
Total dos Custos		2.777.840,00	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	