



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 ref. OIS nº 05

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Recomposição do piso de compensado naval e=18mm nas áreas da administração e sanitários, piso cerâmico nos sanitários e complementos na execução do piso da área de fundos. Acréscimo de administração para correção da estimativa inicial e do acréscimo de prazo de 21 dias, em função da interdição de um sanitário por vez. Supressões de piso vinílico, pois houve alteração para cerâmico nos sanitários, e de remoção de uma raiz remanescente de tronco de árvore na área de fundos que não será necessária.

2. Valor complementar: R\$28.023,15, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos: a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025

b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025

4. Documentos necessários (contratada):

- da ART/RRT retificativa de prazo do Responsável Técnico pela obra.

Em 7 de agosto de 2025.

Frederico Zerfass
Fiscal do Contrato

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato