



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 09 ref. OIS nº 05

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

CAMILA
RAHMAYER
MARQUETTO
SAIKOSKI
03/12/2025 14:30

ALINE
LEDUR
03/12/2025 14:33

1. Objeto: Acréscimos de serviços de instalação de rufos para a cobertura da área da churrasqueira e instalação de um vidro em janela de sanitário na Divisão de Transportes.

2. Valor complementar: R\$ 955,73 , conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos:

- a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025
- b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025
- c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025
- d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025
- e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025
- f) complementar 05 (zero dias): até 24/10/2025
- g) complementar 06 (12 dias): até 05/11/2025
- h) complementar 07 (12 dias): até 17/11/2025
- i) complementar 08 (zero dias): até 17/11/2025
- j) complementar 09 : (25 dias) até 12/12/2025**

4. Documentos necessários (contratada):

- não se aplica.

Em 3 de dezembro de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato